



*Città di Curtatone*

*Provincia di Mantova*

Settore Tecnico Manutentivo  
Servizio Lavori Pubblici - Ecologia ed  
Ambiente  
Piazza Corte Spagnola, 3  
46010 = MONTANARA (MN) =  
Tel.0376-358103  
Telefax. 0376-358049  
E-mail: Tecnico@Curtatone.it  
C.F. 80001910209 - P.IVA  
00427640206

236 /UT/2013/TG

COPIA

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA**  
**N° 701 DEL 07.11.2013**

**Oggetto:** *Lavori di realizzazione di percorsi protetti per abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell'utenza debole mediante anche l'installazione di impianto semaforico a chiamata con funzionalità per non vedenti in frazione Curtatone-Quattroventi.*  
*Approvazione SAL n°02.*  
**CUP: H61B10001120004 - CIG: 4708042F26**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO CHE:**

- l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'intenzione di provvedere affinché l'abitato di Curtatone possa essere dotato di un opportuno e sicuro sistema di percorsi pedonali protetti al servizio dell'utenza debole, mediante anche la realizzazione di un attraversamento pedonale protetto sulla ex S.S. 10 "Padana Inferiore" dotato di sistema acustico per ipovedenti;
- l'Amministrazione ha incaricato l'area tecnica di procedere con uno studio di fattibilità funzionale alla definizione dei costi e delle istruttorie necessarie e da detto studio emerge che l'importo complessivo del quadro economico ammonta ad € 80.000,00 comprensivo di tutte le spese accessorie;
- con delibera di G.C. n. 193 del 25/11/2010 è stata approvata la variazione di bilancio che ha stanziato l'importo complessivo di € 80.000,00 per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.56 del 01.02.2011 è stata affidata all'Ing. Auri Lorenzo con studio in Suzzara (MN), Via Donatori del Sangue 3, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di percorsi protetti per abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell'utenza debole mediante anche l'installazione di impianto semaforico a chiamata con funzionalità per non vedenti in frazione Curtatone-Quattroventi per un importo complessivi pari ad € 7.200,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 20% per un totale di € 8.958,60;
- con delibera di G.C. n.46 del 14/03/2011 ad oggetto "Approvazione del progetto preliminare per i Lavori di realizzazione di percorsi protetti per abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell'utenza debole mediante anche l'installazione di impianto semaforico a chiamata con funzionalità per non vedenti in frazione Curtatone-Quattroventi" è stato approvato il progetto preliminare per complessivi € 80.000,00;



# Città di Curtatone

Provincia di Mantova

- con delibera di G.C. n.230 del 21/12/2011 ad oggetto "Approvazione del progetto definitivo per i Lavori di realizzazione di percorsi protetti per abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell'utenza debole mediante anche l'installazione di impianto semaforico a chiamata con funzionalità per non vedenti in frazione Curtatone-Quattroventi" è stato approvato il progetto definitivo per complessivi € 80.000,00;
- con delibera di G.C. n.48 del 26/03/2012 ad oggetto "Approvazione del progetto esecutivo per i Lavori di realizzazione di percorsi protetti per abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell'utenza debole mediante anche l'installazione di impianto semaforico a chiamata con funzionalità per non vedenti in frazione Curtatone-Quattroventi" è stato approvato il progetto esecutivo per complessivi € 80.000,00 come da seguente quadro economico

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€	60.412,81		
d cui:				
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€	58.212,74		
-Oneri per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	2.200,07		
<b>Sommario lavori a base d'asta</b>	<b>€</b>	<b>60.412,81</b>	<b>€</b>	<b>60.412,81</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto o a gestione diretta - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€	-		
B2) Indagini - prospezioni geognostiche (< 2,00 % iva compresa)	€	-		
B3) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc. (TELECOM, ENEL, GAS, etc. Iva compresa)	€	1.988,80		
B4) Imprevisti (<5% di A - art. 132 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	€	1.414,10		
B5) Acquisizione aree immobili, occupazioni, danni, spese notarili e generali etc.	€	1.250,00		
B6) ACCANTONAMENTI				
B6.1) Accantonamenti di cui all'art. 133 c.4 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€	622,85		
B6.2) Accantonamenti di cui all'art. 92 c.5 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( 0,5 < 2,00 % di A)	€	1.291,70		
B6.3) Accantonamenti di cui all'art. 12c.1 Regolamento (3% di A)	€	-		
B7) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€	7.200,00		
B8) Assicurazione dei dipendenti	€	-		
B9) Spese per attività di consulenza o di supporto	€	-		
B10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-		
B11) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€	500,00		
B12) Spese per accertam. Di laboratorio e Verifiche tecniche previste da cap. Spec. D'appalto, collaudo tecnico-ammi	€	200,00		
B13) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B7, B9, B10, B12)	€	296,00		
B14) Premio per assicurazione per verificatore	€	135,00		
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo Autorità di vigilanza	€	105,07		
<b>Sommario per somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>15.003,52</b>	<b>€</b>	<b>15.003,52</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO SUI LAVORI</b>				
C1) IVA 4% (su voce A)	€	2.416,51		
C1) IVA 21% (su voce B1)	€	-		
C1) IVA 21% (su voce B3,B11)	€	522,65		
C1) IVA 21% (su voce B2,B7,B9,B10, B12,B13, B14)	€	1.644,51		
<b>Sommario</b>	<b>€</b>	<b>4.583,67</b>	<b>€</b>	<b>4.583,67</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				
<b>PROGETTO</b>			<b>€</b>	<b>80.000,00</b>

- con la citata delibera si è preso atto che alla spesa prevista viene fatto fronte completamente con fondi propri dell'Ente;
- si è riscontrata la necessità di procedere all'appalto dei lavori;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 265 del 19.04.2012, è stato:



# Città di Curtatone

Provincia di Mantova

1. Deciso di procedere all'appalto dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TUTELA DELL'UTENZA DEBOLE MEDIANTE ANCHE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA CON FUNZIONALITÀ PER NON VEDENTI IN FRAZIONE CURTATONE-QUATTROVENTI", mediante procedura negoziata ai sensi degli articoli 53 comma 2 lett. a) ed art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante sconto percentuale sul totale dei lavori a corpo, per un importo a base d'asta di € 58.212,74 a cui aggiungere € 2.200,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
  2. Approvata la lettera d'invito completa degli allegati: allegato a) dichiarazione sostitutiva generica - allegato b) dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto - allegato c) dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per soggetti cessati dalla carica o inesistenza soggetti cessati - allegato d) modello GAP - allegato e) dichiarazione sostitutiva in caso di ATI - allegato f) modulo richiesta presa visione - dichiarazione di presa visione - modulo offerta economica.
  3. Provveduto al versamento della contribuzione sugli appalti pubblici di cui alla legge finanziaria per l'anno 2006 e delibere della Autorità sui Lavori Pubblici di € 30,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, mediante versamento postale o bancario in uso presso la stazione appaltante, entro la data indicata nel MAV (Avviso di pagamento emesso dall'autorità per la vigilanza ogni quadrimestre);
  4. Dato atto che la somma complessiva dell'opera di € 80.000,00 è finanziata con imputazione all'intervento n°2080101 - Ob. 2811/20 - RP2010 del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 in corso di formazione: Oggetto "Acquisizione beni immobili".
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 347 del 24.05.2012, in considerazione della mancanza di offerte presentate è stato preso atto:
1. Di approvare l'allegato verbale di gara del 23.05.2012 dei lavori di "REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TUTELA DELL'UTENZA DEBOLE MEDIANTE ANCHE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA CON FUNZIONALITÀ PER NON VEDENTI IN FRAZIONE CURTATONE-QUATTROVENTI" che rilevava la mancanza di offerte;
  2. Di approvare l'avviso di esito di gara da pubblicare all'albo pretorio;
  3. Di non liquidare a favore del personale comunale la somma pari all'incentivo di progettazione;
  4. Di dare atto che saranno effettuate verifiche sul progetto al fine di eliminare le cause che hanno portato alla mancanza di offerte, in esito alle quali si procederà con gli idonei atti e istruttorie funzionali all'aggiudicazione.
- Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 792 del 16.11.2012, in considerazione della necessità di individuare un esecutore dei lavori è stato deciso di procedere con l'indizione di una nuova gara considerando che le cinque ditte invitate nella prima gara non possono costituire un campione rappresentativo del panorama di operatori economici disponibili sul mercato;
- con nota prot. n.30447 del 24 novembre 2012 sono state invitate le seguenti Ditte, tutte in possesso dei requisiti di qualificazione previsti, a presentare un'offerta offerta entro le ore 12.00



# Città di Curtatone

Provincia di Mantova

del giorno Giovedì 20 Dicembre 2012, con apertura pubblica il giorno Venerdì 21 dicembre 2012 alle ore 9:00:

DITTA	INDIRIZZO	CITTA	CAP	PR
1. I.C.G. DI CAPILUPPI IGOR	Via G. Bertani, 49	Buscoldo di Curtatone	46010	MN
2. SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO	Via Ferruccio Parri, 46	Luzzara	42045	RE
3. CAVICCHINI DI CAVICCHINI GAETANO E C. S.N.C.	Via molinara, 23/A	Bagnolo San vito	46031	MN

**VISTA** la determinazione n°52 del 05/02/2013 di aggiudicazione definitiva dei lavori in parola alla ditta I.C.G. Unipersonale s.r.l. con sede in Via Bertani 49 – Buscoldo (MN) con lo sconto del 1,310 % sull'importo posto a base d'asta di € 58.212,74 più oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) di € 2.200,07 + IVA di legge, per un importo netto contrattuale di € 57.450,15 più oneri per la sicurezza di € 2.200,07 + IVA di legge.

**VALUTATO** altresì che a seguito della gara, il quadro economico dell'intervento è modificato come segue:

<b>A) LAVORI</b>	€	59 650,22	
di cui:			
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€	57 450,15	
-Oneri per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	2 200,07	
<b>Sommano lavori a base d'asta</b>	€	59 650,22	€ 59 650,22
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto o a gestione diretta - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€	-	
B2) Indagini - prospezioni geognostiche (< 2,00 % iva compresa)	€	-	
B3) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc. (TELECOM, ENEL, GAS, etc. Iva compresa)	€	1 988,80	
B4) Imprevisti (<5% di A - art. 132 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	€	1 414,10	
B5) Acquisizione aree immobili, occupazioni, danni, spese notarili e generali etc.	€	1 250,00	
B6) ACCANTONAMENTI			
B6.1) Accantonamenti di cui all'art. 133 c.4 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€	622,85	
B6.2) Accantonamenti di cui all'art. 92 c.5 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( 0,5 < 2,00 % di A)	€	483,20	
B6.3) Accantonamenti di cui all'art. 12c.1 Regolamento (3% di A)	€	-	
B7) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione , assistenza giornaliera e contabilità	€	7 200,00	
B8) Assicurazione dei dipendenti	€	-	
B9) Spese per attività di consulenza o di supporto	€	-	
B10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-	
B11) Spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€	-	
B12) Spese per accertam. di laboratorio e verifiche tecniche previste da cap. spec. d'appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	200,00	
B13) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B7, B9, B10, B12)	€	296,00	
B14) Premio per assicurazione per verificatore	€	135,00	
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo Autorità di vigilanza	€	60,00	
<b>Sommano per somme a disposizione</b>	€	13 649,95	€ 13 649,95
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO SUI LAVORI</b>			
C1) IVA 4% (su voce A)	€	2 388,01	
C1) IVA 21% (su voce B1)	€	-	
C1) IVA 21% (su voce B3, B11)	€	417,85	
C1) IVA 21% (su voce B2, B7, B9, B10, B12, B13, B14)	€	1 644,51	
C2) Economie da ribasso ed altri risparmi	€	2 251,68	
<b>Sommano</b>	€	6 699,83	€ 6 699,83
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO</b>			<b>€ 80 000,00</b>



## DATO ATTO CHE:

- Con verbale di inizio lavori del 13/05/2013 è stato dato inizio ai lavori;
- La Ditta I.C.G. s.r.l. Unipersonale, appaltatrice del servizio in oggetto, con domanda pervenuta in data 04.06.2013 – Prot. n.14873, ha chiesto di poter affidare in subappalto i lavori relativi alla categoria OG 03 “Impianto semaforico”, alla ditta I.P.S. s.r.l. con sede in Mantova – Via Nenni 6/B, partita IVA 02251330201;
- con determina dirigenziale n°326 del 19/06/2013 è stato autorizzato il subappalto alla ditta I.P.S. s.r.l. con sede in Mantova – Via Nenni 6/B, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per le opere di realizzazione dell’”Impianto semaforico”,
- nel contratto di subappalto presentato e sottoscritto dalle parti, si evince che l’importo del subappalto per l’esecuzione dei lavori è pari ad € **9.600,00** comprensivo di oneri in materia di sicurezza pari ad € 384,00;
- il pagamento ai subappaltatori è a carico della Stazione Appaltante come da Art.14 della lettera di invito, approvata con determina 792 del 20/11/2012, dal titolo “Requisiti di partecipazione - Subappalto” in cui si rileva che “la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori”;
- per quanto riguarda l’appaltatore, con determina n°631 del 02/07/2013 è stato ridotto l’importo di contratto del valore di subappalto autorizzato, pertanto considerato il valore offerto in gara di € 59.650,22, comprensivo di oneri in materia di sicurezza, è stato detratto l’importo di subappalto autorizzato per € 9.600,00 comprensivi di oneri in materia di sicurezza ottenendo un nuovo importo pari ad € 50.050,22 comprensivi di oneri in materia di sicurezza da impegnare a favore della ditta I.C.G. Unipersonale s.r.l.; il valore comprensivo di IVA al 4% è pari ad € 52.052,23;
- per quanto riguarda il subappaltatore è stato necessario impegnare la somma di € 9.600,00 comprensivi di oneri in materia di sicurezza a favore della ditta I.P.S. S.r.l.; il valore comprensivo di IVA al 4% è pari ad € 9.984,00;

## DATO ATTO CHE

- con delibera di Giunta n°125 del 15/07/2013 ad oggetto “Approvazione della perizia di variante dei lavori di realizzazione di percorsi protetti per abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell’utenza debole mediante anche l’installazione di impianto semaforico a chiamata con funzionalità per non vedenti in frazione Curtatone-Quattroventi” è stata approvata la variante n°01;
- con determina n°391 del 18/07/2013 ad oggetto “Lavori di realizzazione di percorsi protetti per abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell’utenza debole mediante anche l’installazione di impianto semaforico a chiamata con funzionalità per non vedenti in frazione Curtatone-Quattroventi. Approvazione della variante lavori n°01 e rimodulazione del quadro economico” è stata approvata la variante n°01;
- per errore materiale, con determina n°506 del 21/08/2013 è stato rimodulato il quadro economico per una modesta correzione all’importo impegnato per la ditta I.C.G. Unipersonale s.r.l., pertanto il Q.E. risulta essere il seguente:



# Città di Curtatone

Provincia di Mantova

## A) LAVORI

Dopo approvazione perizia			
- lavori per contratto ICG dopo perizia	€	50 472,84	
- lavori per contratto IPS (subappaltatore)	€	9 216,00	€ 59 688,84
- Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ICG dopo perizia		€ 5 736,08	
- Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) IPS	€	384,00	€ 6 120,08
<b>Sommano lavori</b>	<b>€</b>	<b>65 808,92</b>	<b>€ 65 808,92</b>

## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto o a gestione diretta - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€	-	
B2) Indagini - prospezioni geognostiche (< 2,00 % iva compresa)	€	-	
B3) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc. (TELECOM, ENEL, GAS, etc. iva compresa)	€	352,37	
B4) Imprevisti (<5% di A - art. 132 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	€	-	
B5) Acquisizione aree immobili, occupazioni, danni, spese notarili e generali etc.	€	-	
B6) ACCANTONAMENTI			
B6.1) Accantonamenti di cui all'art. 133 c.4 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€	-	
B6.2) Accantonamenti di cui all'art. 92 c.5 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( 0,5 < 2,00 % di A)	€	483,20	
B6.3) Accantonamenti di cui all'art. 12c.1 Regolamento (3% di A)	€	-	
B7) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€	7 200,00	
B8) Assicurazione dei dipendenti	€	-	
B9) Spese per attività di consulenza o di supporto	€	-	
B10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-	
B11) Spese per pubblicità, ed ove previsto, ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€	-	
B12) Spese per accertam. Di laboratorio e Verifiche tecniche previste da cap. spec. d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	€	-	
B13) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B7, B9, B10, B12)	€	288,00	
B14) Premio per assicurazione per verificatore	€	135,00	
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo Autorità di vigilanza	€	60,00	
<b>Sommano per somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>8 518,57</b>	<b>€ 8 518,57</b>

## C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO SUI LAVORI

C1) IVA 4% (su voce A)	€	2 632,36	
C1) IVA 21% (su voce B1)	€	-	
C1) IVA 21% (su voce B3,B11)	€	74,00	
C1) IVA 21% (su voce B2,B7,B9,B10, B12,B13, B14)	€	1 572,48	
C2) Economie da ribasso ed altri risparmi	€	1 393,68	
<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>5 672,51</b>	<b>€ 5 672,51</b>

TOTALE COMPLESSIVO

PROGETTO ESECUTIVO

€ 80 000,00

- con determina n°465 del 09/08/2013 è stato approvato il preventivo di spesa inoltrato dalla ditta HERA comm srl per l'attivazione dell'utenza energetica dell'importo di € 398,54 + IVA PER COMPLESSIVI € 426,37;

### DATO ATTO CHE

con determina n°551 del 09/09/2013 è stato liquidato il SAL n°01 alla ditta I.C.G. srl Unipersonale con sede in Via Bertani 49 a Buscoldo di Curtatone;

### DATO ATTO CHE

- con nota prot.n°24247 del 28/09/2013 sono stati inviati dal direttore dei lavori Auri Ing. Lorenzo gli atti relativi allo Stato di Avanzamento Lavori 02 eseguiti a tutto il 27/09/2013 per il pagamento delle somme a favore della ditta I.P.S. s.r.l. con sede in Mantova – Via Nenni 6/B, esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 8.640,01, ed il relativo certificato di pagamento pari ad € 8.598,54 IVA esclusa, per un importo complessivo di € 8.942,48 IVA compresa;

### DATO ATTO CHE

- il D.U.R.C. relativo all'impresa "I.P.S. srl", con sede in Mantova – Via Nenni 6/B, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale in data 13.08.2013, attestante la regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa stessa;
- L'impresa I.P.S. srl, ha sottoscritto i documenti relativi al 2° Stato d'avanzamento dei lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;
- Come risulta dagli atti in possesso dell'ufficio l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo



# Città di Curtatone

Provincia di Mantova

dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi.

## VISTI:

- a) il Decreto Sindacale n. 8 del 02.01.2013 prot. 13 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- b) con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 05/8/2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013;
- c) con Delibera della Giunta Comunale n. 130 del 06/08/2013, esecutiva, è stato approvato il Piano delle risorse finanziarie con contestuale assegnazione dei mezzi finanziari;
- d) lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- e) il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- f) Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- g) Il D.P.R. 207/2010;
- h) il Regolamento Comunale di contabilità;
- i) lo Statuto Comunale;
- j) Visto l'art. 151, comma 4° del T.U. EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (copertura finanziaria);
- k) Visto l'art. 152, comma 5° del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (regolarità contabile);

## DETERMINA

1. **Di approvare** il 2° Stato di Avanzamento dei lavori di "Lavori di realizzazione di percorsi protetti per abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell'utenza debole mediante anche l'installazione di impianto semaforico a chiamata con funzionalità per non vedenti in frazione Curtatone-Quattroventi" (CUP: H61B10001120004 - CIG: 4708042F26), esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 8.640,01, ed il relativo certificato di pagamento pari ad € 8.598,54 IVA esclusa, per un importo complessivo di € 8.942,48 IVA compresa;
2. **Di liquidare** e pagare conseguentemente a favore dell'Impresa I.P.S. s.r.l. con sede in Mantova - Via Nenni 6/B, la somma complessiva di € 8.942,48;
3. **Di imputare** la spesa di cui al punto 1, per complessivi € 8.942,48, all'Intervento n°2080101 - Ob. 2811/20 - RP2010 del bilancio in corso per l'esercizio 2013: Oggetto "Acquisizione beni immobili";
4. **Di trasmettere** la presente all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

Allegati:

- SAL n°02 prot.n°24247 del 28/09/2013;
- DURC ditta

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Ing. Giovanni Trombani

Visto di regolarità contabile - art. 151 - 4° comma T.U. n. 267 del 18.08.2000

Si attesta che l'impegno è provvisto della relativa copertura finanziaria.

Curtatone, \_\_\_\_\_

25 NOV. 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
F.to Rag. Daniela Carra

Per copia conforme all'originale  
Curtatone, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Giovanni Trombani

**COMUNE DI CURTATONE**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Opere di:**

Lavori di realizzazione di percorsi protetti per abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell'utenza debole mediante anche l'installazione di impianto semaforico a chiamata con funzionalità per non vedenti in frazione Curtatone-Quattroventi

**Sub-Appaltatore :** I.P.S. srl - via P. Nenni 6/B - Mantova

**Stato Avanzamento Lavori n° 2**

Curtatone, li 27/09/2013

Direttore dei Lavori  
Ing. Lorenzo Auricelli



Sub-Appaltatore


Sig. Luigi Badinelli



Tel. 0376 46202 - Fax 0376 346011  
Part. IVA/C.F. 02251330201

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanni Trombani



**COMUNE DI CURTATONE**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Opere di:**

Lavori di realizzazione di percorsi protetti per abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell'utenza debole mediante anche l'installazione di impianto semaforico a chiamata con funzionalità per non vedenti in frazione Curtatone-Quattroventi


**Sub-Appaltatore :** I.P.S. srl - via P. Nenni 6/B - Mantova

**LIBRETTO DELLE MISURE N°2**

Curtatone, li 27/09/2013

Direttore dei Lavori

Ing. Lorenzo Aur



Sub-Appaltatore

Sig. Luigi Badinelli

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Luigi Badinelli".

Via P. Nenni 6/B - 46030 Curtatone (MN)  
Tel. 0376 540022 Fax 0376 540021  
Part. IVA/C.F. 02251330201



# COMUNE DI CURTATONE

PROVINCIA DI MANTOVA

## Opere di:

Lavori di realizzazione di percorsi protetti per abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell'utenza debole mediante anche l'installazione di impianto semaforico a chiamata con funzionalità per non vedenti in frazione Curtatone-Quattroventi

**Sub-Appaltatore :** I.P.S. srl - via P. Nenni 6/B - Mantova


## REGISTRO DI CONTABILITA'

Curtatone, li 27/09/2013

Direttore dei Lavori  
Ing. Lorenzo Auri



Sub-Appaltatore  
Sig. Luigi Badinelli



Via S. Maria 18 - P. Nenni 6/B - Curtatone (MN)  
Tel. 0376 348022 - Fax 0376 348021  
Part. IVA/C.F. 02251330201

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Giovanni Trombani





# COMUNE DI CURTATONE

PROVINCIA DI MANTOVA

**Opere di:** Lavori di realizzazione di percorsi protetti per abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell'utenza debole mediante anche l'installazione di impianto semaforico a chiamata con funzionalità per non vedenti in frazione Curtatone-Quattroventi

**Sub-Appaltatore :** I.P.S. srl - via P. Nenni 6/B - Mantova

## 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Lavori a tutto il 27/09/2013

Contratto in data 08/04/2013 n° 8603 di rep. da registrarsi in caso d'uso per l'esecuzione dei lavori suindicati e per l'aggiudicata somma di € 59,650,22

Dati Perizia

<b>Importo complessivo a base d'asta</b>	€	<b>60.412,81</b>
di cui		
Importo soggetto a ribasso	€	58.212,74
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.200,07
<b>Torna l'Importo a base d'asta</b>	€	<b>60.412,81</b>
Importo lavori aggiudicato		
di cui:		
Importo soggetto a ribasso a l netto del 1,31%	€	57.450,15
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.200,07
<b>Torna l'Importo</b>	€	<b>59.650,22</b>
<b>Importo complessivo lordo subappalto (IPS)</b>	€	<b>9.722,34</b>
di cui		
Importo soggetto a ribasso	€	9.338,34
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	384,00
<b>Torna l'Importo a base d'asta</b>	€	<b>9.722,34</b>
Importo lavori aggiudicato		
di cui:		
Importo soggetto a ribasso a l netto del 1,31%	€	9.216,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	384,00
<b>Torna l'Importo</b>	€	<b>9.600,00</b>

Consegna Lavori	10/05/2013
Inizio Lavori	13/05/2013
Durata prevista in giorni	90
scadenza contrattuale per ultimazione dei lavori	11/08/2013
Elenco delle sospensioni	
Sospensione n° -	-
Risposa n° -	-
Totale Giorni di sospensione	0
proroghe per giorni	0
Nuova scadenza utile	-
data di effettiva ultimazione	-
Giorni in più	0
Giorni in meno	0

Sub-Appaltatore  
Sig. Luigi Badinelli




Part. IVA/C.F. 0225133020

Direttore dei Lavori  
Ing. Lorenzo Auri



Il Responsabile del  
Ing. Giovanni Trombani





# COMUNE DI CURTATONE

PROVINCIA DI MANTOVA

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 02 CORRISPONDENTE ALLO STATO DI AVANZAMENTO N° 02

Rata al netto di iva. € 8.598,54 + iva 4% Totale € 8.942,48

Lavori di realizzazione di percorsi protetti per abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell'utenza debole mediante anche l'installazione di impianto semaforico a chiamata con funzionalità per non vedenti in frazione Curtatone-Quattroventi

Sub-Appaltatore: I.P.S. srl - via P. Nenni 6/B - Mantova

Certificati emessi		
n°	data	Importo
1 (*)	27/07/2013	€ 50.360,90
2		
3		
4		
5		
6		
7		
<b>Componenti positivi</b>		
8		IMPORTO DEI LAVORI € 8.294,41
9		ECONOMIE € -
10		ANTICIPI FATTURE € -
11		SICUREZZA D.Lgs 81/09 € 345,60
12		rec. Riibasso oneri compresi € -
13		<b>Sommano € 8.640,01</b>
14		
<b>Detrazioni</b>		
15		
16		RIT. di GARANZIA € -
17		INFORTUNI 0,50% € 41,47
18		ANTICIPO INIZIALE € -
19		CERTIFICATI PRECEDENTI € -
20		ACCONTI IN C.SO D'OPERA € -
<b>Sommano</b>		<b>€ 50.360,90</b>
		<b>Sommano € 41,47</b>

Il Direttore dei Lavori, vista la determina con il quale il responsabile delle OO.PP. Ecologia Patrimonio ed Ambiente, ratifica il contratto di sub-appalto tra ICG srl Unipersonale e IPS srl per l'esecuzione di parte dei lavori suindicati e per la somma contrattuale di sub-appalto di € 9.600,00 Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei Lavori eseguiti e spese fatte ascende a netti € 8.640,00 e cioè:

(\*) a favore di ICG srl Unipersonale

**Credito dell'impresa € 8.598,54**

Certifica che, a termini dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la rata di €8.598,54 (diconsi ottomilacinquecentonovantotto/54)

Curtatone , li 27/09/2013

Il Responsabile del Procedimento



Ing. Giovanni Trombani

Gli operai dell'impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L. con codice ditta n° ---- (P.A.T. operai ----) in data ---- prot. n° E-2-----con decorrenza dal-----fino al ----

Direttore dei Lavori

Ing. Lorenzo Auri