

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI CURTATONE

PROVINCIA DI MANTOVA

COMMITTENTE: COMUNE DI CURTATONE - MANTOVA

OPERA: "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.L.CASA DEL SOLE (EX PL 405) IN LOCALITA' EREMO".

DETERMINA DI PROPOSTA AGGIUDICAZIONE N. 100 DEL 21-02-2018.

DETERMINA DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE N. 191 DEL 22-03-2018.

CONTRATTO STIPULATO IN DATA 18-05-2018 N. REP. 8775

CUP: H69J17000160004 CIG: 7311210959

Importo lavori a base d'asta:	€	138.718,59
Ribasso d'asta del (-17,976 %) * 138.718,59=	€	24.968,05

	€	113.782,54
Oneri per la sicurezza =	€	6.281,41

Importo o ragione di contratto =	€	120.063,95

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. - PREMESSE

a1.1) - Incarico progetto esecutivo – direzione lavori e sicurezza: con Determina n. 639 del 30.08.2017, fu affidato al sottoscritto Ing. Giorgio Mossini l'incarico per la redazione delle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, inoltre per la direzione, misura e contabilità dei lavori e per il coordinamento in materia di sicurezza sia per la fase di redazione che per la fase di esecuzione delle opere stesse;

a1.2) – Progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.263 del 29.11.207 redatto dal sottoscritto Ing. Giorgio Mossini per una spesa complessiva di € 193.984,96;

a) a1.3) – Aggiudicazione lavori e contratto: a seguito della procedura negoziata e della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 100 in data 21.12.2017, i lavori sono stati affidati alla ditta TRIDELLO GENNI con sede in Lendinara (RO) Via Valdentro,145 mediante procedura negoziata telematica, per un importo a base di gara di € 138718,59 a cui aggiungere € 6.281,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; **il contratto** fu stipulato in data 18 maggio 2018, REP. N. 8775, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ,

b1) - Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: dei lavori stabilito dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto suddetto in 120 gg. naturali e consecutivi, scadenza del tempo utile in data 19 settembre 2018;

b2) – Lavori: gli stessi si sono svolti regolarmente, con l'impiego di materiali di buona qualità, senza imprevisti particolari o che potessero pregiudicare il buon andamento dell'opera, oltre alle normali

procedure di direzione lavori, si è prestata particolare attenzione al discorso “sicurezza sul cantiere” e, anche a tale riguardo si può asserire che il tutto si è svolto in modo più che soddisfacente, infatti durante i sopralluoghi effettuati, a fronte di qualche osservazione rivolta dal sottoscritto coordinatore, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, l’impresa ha sempre adempiuto con sollecitudine a quanto richiesto;

c1) - Tempo occorso per l'esecuzione ed ultimazione dei lavori: visto che i lavori vennero consegnati in data 23.05.2018,, vista la richiesta di proroga da parte della Ditta con prot. 27140 del 14.09.2018 e conseguente autorizzazione del RUP con prot. N.27483 che portava il termine dei lavori al 29.10.2018. In data 26.10.2018 il D.L. emetteva il verbale di sospensione lavori numero 1 per motivi dovuti al clima che non permetteva l’espianto e la posa delle essenze arboree. In data 21.11.2018 prot. 33180, il RUP con Ordine di servizio ordinava l’immediata ripresa dei lavori per la sola parte riguardante la posa delle essenze arboree dovendo a questo punto considerare la fine dei lavori corrispondente al 30 novembre 2018, visto il verbale ultimazioni lavori redatto in data 21.01.2019 e sottoscritto dalle parti, che fissava la data ultimazioni lavori il 12.12.2018 **sono stati impiegati giorni 10 in più del tempo utile contrattuale solo per le essenze arboree;**

d1) - Stato finale dei lavori redatto in data 23 aprile 2019 ed accettato senza riserve dell'Impresa.

e1)- Credito dell'Impresa Il credito dell’impresa risultante dallo stato finale importa complessivamente netti € 16.200,07 (compresi onerisicurezza ed escluso costo I.V.A).

2. – VISITA DI CONTROLLO

In data 21 gennaio 2018 si è proceduto ad una ricognizione sugli interventi eseguiti, vedi verbale ultimazione lavori.

Sulla scorta dei riscontri a seguito dei precedenti sopralluoghi effettuati dal sottoscritto D.L. veniva verificato lo stato finale delle varie categorie di lavori previste e concordate con l’Amministrazione. Tale verifica ha dato esito positivo.

3. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto:

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici;

Considerato:

a3 - Che i lavori eseguiti Ditta TRIDELLO GENNI con sede in Lendinara (RO) Via Valdentro,145, corrispondono a quelli indicati dal Capitolato Speciale d'Appalto e negli atti contabili relativi;

b3 - Che i medesimi sono stati eseguiti con materiali di qualità ed a regola d'arte;

c3 - Che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l’I.N.A.I.L. di Rovigo continuativa;

d3 - Che per quanto riguarda il versamento dei contributi assicurativi, **devono essere richieste agli Enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie;**

e3 - Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi " ad opponendo" ai sensi dell'art. 360 della legge sui LL.PP., non si è proceduto alla relativa pubblicazione, come risulta da allegata dichiarazione del D.D. L.L.;

f3 - Che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi a me noti;

g3 - Che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;

h3 - Che l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di 117.538,87 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre al costo I.V.A.

C E R T I F I C A

-che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla Ditta TRIDELLO GENNI con sede in Lendinara (RO) Via Valdentro,145, in base al contratto REP. N. 8775, del 18 maggio 2018 Comune di Curtatone;

sono stati regolarmente eseguiti;

- che per quanto concerne il disposto dell'art. 35 del Capitolato di Appalto e cioè " PAGAMENTI a SALDO" si evidenzia che lo svincolo della stessa può avvenire, dopo l'approvazione del presente atto;

- che si liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale, compresi oneri per la sicurezza	€ 16.200,71
	=====
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA DI	€ 16.200,71

(diconsieurosedicimiladuecento//71) oltre al costo I.V.A. pari a € 1.620,07 per complessivi €17.820,78 di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, fatta salva la prescritta approvazione del presente atto.

Castellucchio, li 23 aprile 2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Giorgio Mossini

L'IMPRESA

DITTA Tridello Genni

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Trombani