



COMUNE DI CURTATONE
PROVINCIA DI MANTOVA

* * * * *

LAVORI

Realizzazione di nuovo percorso ciclopedonale di collegamento tra Via G. Aresi e Via F. Parri in località San Silvestro di Curtatone (MN).

CUP: H61B2000005002. CIG: 8374256EA7

COMMITTENTE

COMUNE DI CURTATONE con sede in Piazza Corte Spagnola n.3, Montanara di Curtatone - 46010 Curtatone (MN).

IMPRESA:

EDIL MOAF S.r.l. con sede in Via Sant'Antonio Abate, 65 - 81030 Gricignano di Aversa (CE) - P.IVA 03128850611.

CONTRATTO:

in data 16.09.2020 - rep. N. 8819 registrato a Mantova il 17.09.2020 al n. 9902, serie 1T, per un importo di € 85.232,40, di cui € 82.232,40 per lavori e € 3.000,00 per costi della sicurezza.

CONSEGNA E INIZIO LAVORI:

in data 07.09.2020 per una durata contrattuale di 90 giorni naturali e consecutivi.

SCADENZA CONTRATTUALE ULTIMAZIONE LAVORI:

in data 06.12.2020.

MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI N.01:

approvata con Determina Dirigenziale n.775 del 05.11.2020.

* * * * *

Registro di contabilità n. 2
S.A.L. n.2
a tutto il 10.11.2020

REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p align="center">RIPORTO</p> <p>prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria.</p> <p>Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità</p> <p align="right">Totale m x cm</p>	1	24	15,75	0,79	45.361,51		
65 10/11/2020 1U.04.010.0100.a	<p align="center">OPERE COMPIUTE</p> <p align="center">URBANIZZAZIONE</p> <p align="center">OPERE STRADALI</p> <p align="center">DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</p> <p>Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:</p> <p>- fino a 12 cm</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm</p> <p align="right">Totale m²</p>	1	24	1,50	8,31	12,44		
66 10/11/2020 1U.04.010.0100.b	<p align="center">OPERE COMPIUTE</p> <p align="center">URBANIZZAZIONE</p> <p align="center">OPERE STRADALI</p> <p align="center">DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</p> <p>Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:</p> <p>- per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi</p> <p align="center">A RIPORTARE</p>					12,47		
						45.386,42		


Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

EBI MORE

Via S. Andrea 20/01 - 00100 Roma

STUDIO CONSULENZA DI ANTERA (CE)



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					45.386,42		
	in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm							
	Totale m ² x cm	1	25	4,50	0,85	3,83		
67 10/11/2020 1U.04.020.0250	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale							
	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale							
	Totale m	1	25	5,00	6,88	34,40		
68 10/11/2020 1C.27.050.0100.f	OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010							
	OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010							
	Totale 100 kg	1	25	198,60	1,10	218,46		
69 10/11/2020	OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI A RIPORTARE							(provvisoria)
						45.643,11		

 Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
1C.27.050.0150.b	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati</p> <p>OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati</p> <p style="text-align: right;">Totale 100 kg</p> <p style="color: red;">Totale 010 - Demolizioni Euro 020 - Movimenti terra</p>	1	26	1.655,80	1,66	45.643,11	2.748,63	
70 10/11/2020 1U.04.010.0020	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.</p> <p style="text-align: right;">Totale m³</p>	1	26	5,42	11,55	11.334,52	62,60	
71 10/11/2020 1U.04.010.0030.a	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale</p> <p style="text-align: right;">Totale m³</p>	1	26	6,42	12,76		81,92	
72 10/11/2020 1C.02.050.0030.a	<p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>							
						48.536,26		

Il Direttore dei Lavori


L'Appaltatore

EDIL MORE S.p.A.

Via S. Antonio, 20/21 - 00187 Roma (RM)

RISPOSTA CIRCOSCRIZIONE DI ANTERASA (CE)

PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p align="right">RIPORTO</p> <p>oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm</p> <p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm</p> <p align="right">Totale m³</p>	1	27	59,11	15,74	48.536,26		
73 10/11/2020 1U.04.110.0040.a	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIAE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità M - su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIAE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari nei tratti in trincea: - su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p align="right">Totale 100 m²</p>	1	27	1,00	19,24	930,39		
74 10/11/2020 1U.04.110.0050.a	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIAE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli del - appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI</p> <p align="right">A RIPORTARE</p>							
						49.485,89		

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

EDIL MORE S.p.A.
P.I. 01500000500
RISERVA DI LEGGE
RISERVA DI LEGGE
RISERVA DI LEGGE



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					49.485,89		
	MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine e delle scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria Totale m ³	1	27	37,96	1,73	65,67		
75 10/11/2020 1C.02.350.0010.d	OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) Totale m ³	1	28	60,71	28,08	1.704,74		
76 10/11/2020 1U.04.110.0150	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per A RIPORTARE					51.256,30		

Il Direttore dei Lavori


L'Appaltatore

EDIL MORE S.p.A.

Via S. Andrea, 21/23 - 00187 Roma

RICTOR ORGANISMO DI ANTERA (CE)

*****PUBBLICITÀ D'INTERESSE*****



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					51.256,30		
	dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.							
	Totale m ³	1	28	126,00	22,81	2.874,06		
	Totale 020 - Movimenti terra Euro					5.738,62		
	030 - Pavimentazioni							
	Pavimentazione in battuto di cemento - spessore finito 15 cm							
	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 13 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento. Il prezzo è comprensivo della fornitura dei materiali tutti, il tracciamento, il trasporto, la movimentazione, lo stoccaggio, gli sfridi, la posa, la protezione finale nonché la pulizia e lo smaltimento del materiale di risulta con trasporto a discarica, oneri compresi. Sono compresi nel prezzo inoltre tutti gli oneri, anche non espressamente richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.							
	Totale m ²	1	29	73,10	29,80	2.178,38		
77 10/11/2020 Z.CVA.03	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE							
	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antirit							
	- fino a 0,25 m²							
78 10/11/2020 1U.04.450.0010.a	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE							
	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:							
	- fino a 0,25 m²							
	Totale Cadauno	1	29	1,00	44,95	44,95		
79 10/11/2020 1C.13.300.0020.i	OPERE COMPIUTE - peso 350 g/m²							
	OPERE COMPIUTE - peso 350 g/m²							
	Totale m ²	1	30	770,00	2,71	2.086,70		
	A RIPORTARE					58.440,39		

 Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

 EDIL MORE s.p.a.

 Via S. Antonio Abate, 85

 00100 ROMA (RM)

 P. IVA 02128001217




REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					58.440,39		
	Totale 030 - Pavimentazioni Euro 040 - Sistema di raccolta delle acque meteoriche					4.310,03		
80 10/11/2020 1.4.10.26.c	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO , escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO , escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5 Totale cad.	1	30	2,00	103,50	207,00		
81 10/11/2020 1.4.10.26.m	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO , escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO , escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5 Totale cad.	1	30	2,00	49,00	98,00		
82 10/11/2020 1.4.10.29	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t) OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera A RIPORTARE							
						58.745,39		

 Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t)</p> <p style="text-align: right;">Totale kg</p>	1	30	201,00	2,75	58.745,39		
83 10/11/2020 1C.02.100.0010.a	<p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20</p> <p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20</p> <p style="text-align: right;">Totale m³</p>	1	31	15,71	6,27	552,75		
84 10/11/2020 1C.12.010.0040.b	<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrato, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente - De 125 - s = 3,2</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrato, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,2</p> <p style="text-align: right;">Totale m</p>	1	31	20,15	9,55	192,43		
85 10/11/2020 1C.12.010.0040.c	<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrato, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>							
						59.589,07		

 Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore



EDIL MOBE s.r.l.
 P.I. 02.0000000000
 81020 CERCIGNANO DI AVERSA (CE)

REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					59.589,07		
	- De 160 - s = 4,0 OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfiacco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0 <div style="text-align: right;">Totale m</div>	1	31	17,80	11,67	207,73		
86 10/11/2020 1C.02.350.0010.e	OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava <div style="text-align: right;">Totale m³</div>	1	32	2,06	28,47	58,65		
87 10/11/2020 Z.CVA.05	Fornitura e posa di nastro monitore per reti sottoservizi Fornitura e posa di nastro monitore per reti sottoservizi, recante la scritta in funzione del servizio e secondo le indicazioni e prescrizioni del fornitore/gestore. <div style="text-align: right;">Totale m</div>	1	32	37,95	1,20	45,54		
88 10/11/2020 1C.04.010.0010.a	OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeg - C12/15 - esposizione X0 - <div style="text-align: right;">A RIPORTARE</div>					59.900,99		


 Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

€BIT (MOE) s.p.a.

Via S. Antonio, 20005 - 85

87010 CUNEO (AV) - 0965 4101




REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					59.900,99		
	consistenza S3 OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 Totale m ³	1	32	6,43	99,68	640,94		
89 10/11/2020 1C.02.350.0020.a	OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo Totale m ³	1	33	5,36	25,30	135,61		
	Totale 040 - Sistema di raccolta delle acque meteoriche Euro 050 - Manufatti in genere OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazio - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' A RIPORTARE					2.237,15 60.677,54		

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

ETIL MORE s.p.a.
 Via S. Andrea, 10 - 00187 Roma (RM)
 P.IVA 02000001000



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					60.677,54		
	Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2							
	Totale m ³	1	33	0,13	125,05	16,26		
91 10/11/2020 1U.04.145.0010.a	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m ³ /ml;							
	Totale m	1	33	263,50	20,03	5.277,91		
92 10/11/2020 1U.04.145.0020.a	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE IN CALCESTRUZZO Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 12/15 x 25 cm							
	Totale m	1	34	24,50	2,29	56,11		
	A RIPORTARE					66.027,82		

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

EDR (MORE) s.r.l.
Via S. Antonio, 40
00187 Roma (RM)
STUDIO PROFESSIONALE DI INGENGERIA
P.IVA 03129801213


REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					66.027,82		
	Totale 050 - Manufatti in genere Euro					5.350,28		
	060 - Opere civili per impianti							
93 10/11/2020 Z.CVA.27	Ricerca rete sottoservizi esistenti Ricerca di sottoservizi anche mediante strumentazione tecnologica e realizzazione di sondaggi con mezzi meccanici. Totale a corpo	1	34	0,50	497,88		248,94	
94 10/11/2020 Z.CVA.02.01	Plinto pozzetto per palo di illuminazione prefabbricato in c.a.v. - dim.90x70x80 cm Fornitura e posa di pozzetto con plinto per palo di illuminazione costituito da manufatto di tipo prefabbricato in c.a.v. con caratteristiche tecniche e dimensionali rispondenti a quanto indicato negli elaborati di progetto e comunque adeguate alla tipologia di palo da installare. Sono oneri dell'impresa e computati nel presente prezzo tutti quelli non espressamente indicati come esclusi. L'appaltatore dovrà quindi provvedere agli scavi anche in presenza di sottoservizi, provvedendo agli eventuali adeguamenti planimetrici previa autorizzazione della D.L., nonché alla individuazione delle quote di imposta in modo tale da garantire l'altezza rispetto alla pavimentazione finita del palo. Effettuato lo scavo compensato nel presente prezzo, l'impresa dovrà provvedere alla fornitura e posa del calcestruzzo magro di fondo adeguatamente livellato in modo tale da ricevere il basamento prefabbricato che una volta posizionato e centrato sarà rinfiancato in cls e reinterrato con lo stesso materiale proveniente dallo scavo, avendo cura l'impresa di procedere alla compattazione dello stesso in modo tale da evitare successivi avvallamenti, all'allontanamento del materiale di scavo eccedente, con trasporto e oneri di smaltimento. È onere dell'impresa posare il manufatto in modo tale che l'estradosso dello stesso risulti al livello finito del ciglio strada o della pavimentazione di marciapiede, aiuola o piste in genere, pronta alla sola posa del chiusino in ghisa (quest'ultimo contabilizzato a parte) nonché, a palo portalamпада posizionato, alla posa di idonea guaina termo-restringente e/o collare in cls. Il prezzo è convenzionalmente esposto in €/cad di basamento ed è comprensivo di tutti gli oneri che, anche se non espressamente richiamati, risultano funzionali alla buona esecuzione dell'opera nel							
	A RIPORTARE						66.276,76	

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

EDIT MORE s.p.a.

VIA S. ANTONIO FIGUAS 85

REGIO EMILIA-ROMAGNA DI AVERSA ICE
 ***** 0474 707452 *****




REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p align="right">RIPORTO</p> <p>rispetto dei disposti progettuali.</p> <p>- dim.90x70x80 cm.</p> <p align="right">Totale Cadauno</p>	1	34	2,00	174,00	66.276,76	348,00	
95 10/11/2020 1.4.10.26.l	<p>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE</p> <p>LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI</p> <p>Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo:</p> <p>Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4</p> <p>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4</p> <p align="right">Totale cad.</p>	1	35	2,00	39,00		78,00	
96 10/11/2020 1.4.10.26.m	<p>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE</p> <p>LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI</p> <p>Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo:</p> <p>Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5</p> <p>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5</p> <p align="right">Totale cad.</p>	1	35	2,00	49,00		98,00	
97 10/11/2020 1C.02.100.0010.a	<p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE</p> <p>Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:</p> <p>- profondità fino a m. 1,20</p> <p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE</p> <p align="right">A RIPORTARE</p>	1	35	2,00	49,00		98,00	
						66.800,76		

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

EDIL MORE s.r.l.
VIA S. ANTONIO, 40
00187 ROMA (RM)
REG. IMBREGGIAZIONE 17 ANVERSA 022
PART. IVA 03129621001



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					66.800,76		
98 10/11/2020 1C.02.350.0010.e	<p>Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20</p> <p align="right">Totale m³</p> <p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava</p> <p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava</p> <p align="right">Totale m³</p>	1	35	6,96	6,27	43,64		
99 10/11/2020 1C.12.150.0040.g	<p align="right">Totale m³</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI PER CAVIDOTTI Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e</p> <p>Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano ap - De 125 - Di 107</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI PER CAVIDOTTI Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione. Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme</p> <p align="right">A RIPORTARE</p>	1	35	1,16	28,47	33,03		
						66.877,43		

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

EDIL (MORE) S.p.A.
Via S. Antonio, 44 - 00100 Roma
Codice Fiscale 02000001000
Prest. IVA 03128001000




REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfiacco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107</p> <p style="text-align: right;">Totale m</p>	1	36	66,00	6,51	66.877,43		
100 10/11/2020 Z.CVA.05	<p>Fornitura e posa di nastro monitore per reti sottoservizi</p> <p>Fornitura e posa di nastro monitore per reti sottoservizi, recante la scritta in funzione del servizio e secondo le indicazioni e prescrizioni del fornitore/gestore.</p> <p style="text-align: right;">Totale m</p>	1	36	66,00	1,20	429,66		
101 10/11/2020 1C.04.010.0010.a	<p>OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeg - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3</p> <p>OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3</p> <p style="text-align: right;">Totale m³</p>	1	36	6,30	99,68	627,98		
102 10/11/2020 Z.CVA.28	<p>Realizzazione di cavidotti corrugati diam. 32 mm sotto pavimentazione stradale</p> <p>Realizzazione intervento di predisposizione alimentazione segnapasso a terra, con cavidotti corrugati non inferiore a diam. 32 mm, da posizionare immediatamente sotto alla pavimentazione stradale per alimentazione elettrica dei corpi illuminanti su corsia di transito in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. Tali linee vengono allacciate a specifico pozzetto posto a bordo strada. Sono previsti nel</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>							
						68.014,27		

 Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p align="center">RIPORTO</p> <p>prezzo tutte le soggezioni ed oneri derivanti dalla deviazione provvisoria del traffico veicolare, dall'inserimento di sensi unici alternati mediante l'utilizzo di semafori, dall'impiego di movieri, dal posizionamento e manutenzione di apposita segnaletica verticale, orizzontale e luminosa, l'utilizzo di piastra in acciaio per attraversamenti di scavo. Nel prezzo sono comprese tutte le lavorazioni di taglio (doppio) con disco diamantato della pavimentazione per tutto il suo spessore al fine di ottenere una fascia larga 10 cm, l'asportazione del conglomerato bituminoso compreso fra i tagli, la fornitura e posa della tubazione ed il rinfianco e ricoprimento della stessa fino a livello piano stradale con malta cementizia preconfezionata ad alta resistenza. La realizzazione comprende la fornitura di tutti gli elementi necessari, il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, l'asportazione, il tracciamento piano-altimetrico, l'eventuale preparazione del piano e le connessioni con malta del tubo con i pozzetti. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri, anche non espressamente richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. Il materiale eccedente i successivi rinterrì, sarà preso in carico dall'Appaltatore che provvederà allo smaltimento, e per il quale si fa carico di qualsiasi onere (movimentazione, carico, scarico, trasferimenti, accessi e oneri smaltimento alle discariche autorizzate, ecc.). Prezzo della lavorazione completa esposto a ml, e per un massimo di 3 tubi corrugati di lunghezza necessaria per l'alimentazione.</p>					68.014,27		
	<p align="right">Totale m</p>	1	37	8,00	63,00	504,00		
103 10/11/2020 1.4.10.29	<p>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t)</p> <p>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t)</p>							
	<p align="right">Totale kg</p>	1	37	126,00	2,75	346,50		
104	<p>Assistenza edile alla A RIPORTARE</p>					68.864,77		

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore


EDIL MORE S.p.A.
Pia. S. Antonio, 10000 - 01100
01100 CORCHIANO (VI) AVVERSA (CE)
P.IVA 01100000000

REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
10/11/2020 Z.CVA.26	<p align="center">RIPORTO</p> <p>realizzazione degli impianti</p> <p>Esecuzione delle assistenze edili ed affini per la formazione di tracce, foronomie, asole, scavi e manufatti di piccole entità, e quant'altro necessario alla realizzazione degli impianti di progetto, eseguiti anche in quota; compresi dunque il ripristino delle superfici, i ritocchi finali, i necessari adattamenti alle strutture esistenti e/o di nuova realizzazione, i ponteggi specifici, le opere per la sicurezza sul lavoro e lo smaltimento del materiale (oneri di discarica compresi) di risulta secondo normativa vigente. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri, anche non espressamente richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.</p>					68.864,77		
	Totale a corpo	1	38	1,00	806,61	806,61		
105 10/11/2020 1C.04.450.0010.a	<p>OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio...ione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C</p> <p>OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C</p>							
	Totale kg	1	38	19,98	1,42	28,37		
106 10/11/2020 1C.02.100.0010.a	<p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20</p> <p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:</p>							
	A RIPORTARE					69.699,75		


Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

EDR (MOBE) s.r.l.

Via S. Andrea 20/01 00100

STUDIO COOPERATIVO DI ANTERASA (CE)



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>- profondità fino a m. 1,20</p> <p style="text-align: right;">Totale m³</p>	1	38	1,36	6,27	69.699,75	8,53	
107 10/11/2020 1C.04.010.0020.a	<p>OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione - C25/30 - esposizione XC1 o XC2</p> <p>OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2</p> <p style="text-align: right;">Totale m³</p>	1	39	0,87	125,05	108,79		
108 10/11/2020 1C.02.350.0020.a	<p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo</p> <p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo</p> <p style="text-align: right;">Totale m³</p>	1	39	0,50	25,30	12,65		
	<p style="text-align: right;">Totale 060 - Opere civili per impianti Euro</p> <p style="text-align: right;">070 - Impianti elettrici ed illuminazione</p>					3.801,90		
109 10/11/2020 Z.CVA.09	<p>F.p.o. di sostegno conico a sezione circolare - altezza 6 m f.t.</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>					69.829,72		

 Il Direttore dei Lavori


L'Appaltatore

EDIL MORE

Via S. Antonio 20/21, 88

87030 CIRIACOPOLI (CS)

*****FIRMA AUTOGRAFICA*****



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					69.829,72		
110 10/11/2020 Z.CVA.10	<p>F.p.o. di sostegno conico a sezione circolare in acciaio zincato sp 4mm della ditta CARPAL o equivalente altezza 6m f.t., manicotto d'acciaio e morsettiera in classe II a quattro poli. In opera a regola d'arte. Diametro di sommità 60 mm, spessore 3/4 mm, completo di manicotto d'acciaio, asola per entrata cavi, bullone di messa terra, portella di chiusura verniciata colore similare a quelli esistenti.</p> <p style="text-align: right;">Totale Cadauno</p> <p>F.p.o. di sostegno conico a sezione circolare con sbraccio ricurvo da 1,5 m - altezza 10 m f.t.</p> <p>F.p.o. di sostegno conico con sbraccio ricurvo di 1,5m di lunghezza a sezione circolare in acciaio zincato sp 4mm della ditta CARPAL o equivalente altezza 10m f.t., manicotto d'acciaio e morsettiera in classe II a quattro poli, del tutto similare a quelli esistenti. In opera a regola d'arte. Diametro di sommità 60 mm, spessore 3/4 mm, completo di manicotto d'acciaio, asola per entrata cavi, bullone di messa terra, portella di chiusura verniciata colore similare a quelli esistenti.</p> <p style="text-align: right;">Totale Cadauno</p>	1	39	2,00	258,60	517,20		
111 10/11/2020 Z.CVA.11	<p style="text-align: right;">Totale Cadauno</p> <p>F.p.o. di allaccio corpo illuminante stradale su palo</p> <p>F.p.o. di allaccio corpo illuminante stradale su palo. Il tutto in opera completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera realizzata secondo le regole dell'arte. Alimentazione punti luce posto su sostegno, inteso come collegamento dei cavi elettrici alle morsettiere poste alla base dei sostegni e delle derivazioni dalla morsettiera ai corpi illuminanti, il tutto completo: - di cavi per derivazione (tipo FG716OR16/4 sezione min. 4x1,5 mm²), accessori di fissaggio ecc.; i punti luce dovranno essere realizzati per futuro alloggiamento del sistema di gestione in base alla specifiche del gestore.</p> <p style="text-align: right;">Totale Cadauno</p>	1	39	1,00	555,11	555,11		
112 10/11/2020 Z.CVA.12	<p style="text-align: right;">Totale Cadauno</p> <p>F.p.o. di allaccio corpo illuminante incassato a terra</p> <p>F.p.o. di allaccio corpo illuminante incassato a terra. Il tutto in opera completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera realizzata secondo le regole dell'arte. Alimentazione punti luce posto su sostegno, inteso come collegamento dei cavi elettrici alle morsettiere poste alla base dei sostegni e delle derivazioni dalla morsettiera ai corpi illuminanti, il</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>	1	39	3,00	47,23	141,69		
						71.043,72		

 Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

 ESTIL MORE s.p.a.

Via S. Antonio, 10 - 00187 Roma (RM)

PIÙ È UNO È UNO DI AVVERSA ICE

*****PIÙ È UNO È UNO DI AVVERSA ICE*****



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					71.043,72		
113 10/11/2020 Z.CVA.13	<p>tutto completo: - di cavi per derivazione (tipo FG716OR16/4 sezione min. 4x1,5 mm²), accessori di fissaggio ecc.; i punti luce dovranno essere realizzati per futuro alloggiamento del sistema di gestione in base alla specifiche del gestore.</p> <p align="right">Totale Cadauno</p> <p>F.p.o. di n°2 derivazioni tramite connettori a compressione crimpati</p> <p>F.p.o. di n°2 derivazioni tramite connettori a compressione crimpati (fase-neutro) da realizzare nei pozzetti e/o nella morsettiera, senza interruzione del conduttore, utilizzando idonei connettori a compressione crimpati, prevedendo il ripristino dell'isolamento mediante nastro autoagglomerante e successiva finitura mediante nastro isolante. La giunzione dovrà essere realizzata a "T" e non in linea per garantire l'idoneo grado di protezione della giunzione stessa. La salita all'asola dei cavi unipolari sarà riservata unicamente alla fase interessata ed al neutro escludendo le restanti due fasi. Il tutto compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p align="right">Totale Cadauno</p>	1	40	6,00	51,10	306,60		
114 10/11/2020 1E.01.010.0040.d	<p align="center">OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI</p> <p align="center">IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI DISPERSORI</p> <p>Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze:</p> <p>- 2.5 m</p> <p>OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI DISPERSORI Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 2.5 m</p> <p align="right">Totale Cadauno</p>	1	40	6,00	39,49	236,94		
115 10/11/2020 1E.01.040.0110.b	<p align="center">OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI</p> <p align="center">IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI</p> <p>Piastre per nodo principale in</p> <p align="right">A RIPORTARE</p> <p align="right">Totale Cadauno</p>	1	40	1,00	56,13	56,13		
						71.643,39		

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

EDIL (MORE) s.p.a.
 Via S. Antonio, 40
 00100 ROMA (RM)



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p align="center">RIPORTO</p> <p>acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 8 fori diam 11 mm</p> <p>OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 8 fori diam 11 mm</p> <p align="right">Totale Cadauno</p>	1	40	1,00	58,78	71.643,39		
116 10/11/2020 1E.02.040.0015.g	<p>OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20- - 16 mm²</p> <p>OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm²</p> <p align="right">Totale m</p>	1	41	5,00	2,44	58,78		
117 10/11/2020 Z.CVA.14	<p>F.p.o. di corpo illuminante a LED - potenza 83,7W ottica stradale ST1</p> <p>F.p.o. di corpo illuminante a LED su palo, tipo Wow (620x307) ditta iGuzzini o equivalente, potenza 83,7W ottica stradale ST1.2 4000°K con regolazione DALI. In opera a regola d'arte. Tipologia installazione: a testapalo. Materiale alluminio pressofuso, dimensioni 620x307. Ottiche asimmetriche, stradali e ciclabili. Completo di reattore DALI. Tipologia Sorgente: LED. Potenza Sistema: 83,7W Temperatura Colore Sorgenti: 4000K. Grado IP66, classe II.</p> <p align="right">Totale Cadauno</p>	1	41	1,00	727,31	12,20		
118 10/11/2020 Z.CVA.15	<p>F.p.o. di corpo illuminante a LED - flusso luminoso 17346 lm ottica IVS</p> <p>F.p.o. di corpo illuminante tipo</p> <p align="right">A RIPORTARE</p>					727,31		
						72.441,68		

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					72.441,68		
	<p>Isaro Pro medium con flusso luminoso 17346 lm ottica IVS 4000°K classe II, in esecuzione speciale completo di comando tramite linea pilota, e funzione corridor. Regolato in fabbrica di base al 35% della Pn, per poi aumentare al massimo dopo rilevamento pedonale. Colore e verniciatura da definire in accordo con la committenza. Ditta Thorn o equivalente. In opera a regola d'arte.</p> <p>Apparecchio avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - armatura per illuminazione stradale con LED all'avanguardia; - taglia media; - 60 LED pilotati a 700mA con ottica IVS (Pedestrian Crossing); - driver LED; - classe II, IP66, IK09; - corpo in alluminio stampato a iniezione; - attacco in alluminio stampato a iniezione; - chiusura in vetro spessore 5mm; - viti di fissaggio in acciaio inox. <p>Fornito con adattatore Ø60mm per testapalo (inclinazione 0°/5°/10°/15°/20°) o ingresso laterale (inclinazione -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza del 50%, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Può essere disattivato tramite uno switch interno. Completo di LED 4000K. Protezione contro le sovratensioni: modalità comune a impulso singolo da 10kV, modalità comune a multipulse 8kV e modalità differenziale multipulse 6kV. Se è collegato un sistema DALI permanente, 6kV multipulse in modalità comune e differenziale. Misure: 718 x 224 x 114 mm Potenza totale: 125 W</p>							
	Totale Cadauno	1	41	2,00	603,35	1.206,70		
119 10/11/2020 Z.CVA.18	<p>F.p.o. di dima di montaggio e tappi provvisori segnappaso a terra</p> <p>F.p.o. di dima di montaggio e tappi provvisori in plastica per TrafficLED ditta Gifas o equivalente. In opera a regola d'arte.</p>							
	Totale a corpo	1	42	1,00	115,68	115,68		
120 10/11/2020 Z.CVA.19	<p>F.p.o. Retroilluminato bifacciale a LED 60x60</p> <p>F.p.o. Retroilluminato bifacciale a LED 60x60 con attacco a bandiera per palo diam. 90mm conformi alla norma UNI EN 12899 L3. Il dispositivo deve avere le dimensioni massime di 645 x 735 x 68 mm ed un peso di circa 15Kg. Il retroilluminato dovrà avere l'alimentatore integrato ed essere in classe 2 di isolamento con un</p>							
	A RIPORTARE					73.764,06		

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore



EDIL MORE s.p.a.
Via S. Antonio Abate, 40
00187 Roma (RM) - Tel. 06/49808111
P.IVA 01574800613


REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p align="center">RIPORTO</p> <p>assorbimento totale di circa 38W. La struttura interna del segnale dovrà essere in acciaio con copertura esterna in alluminio verniciato a polveri epossidiche. Ditta Detas o equivalente. In opera a regola d'arte.</p> <p align="right">Totale Cadauno</p>	1	42	2,00	755,10	73.764,06		
121 10/11/2020 Z.CVA.20	<p>F.p.o. di LEDBox bandiera</p> <p>F.p.o. di LEDBox bandiera in alluminio con attacco palo 90mm verniciato a polveri epossidiche avente le dimensioni di 645 x 160 x 60mm e contenete n°4 proiettori a LED Basic 102 certificati UNI EN 12352 L2H. Il dispositivo dovrà essere a comando esterno ed avere un assorbimento totale di circa 15W. Ditta Detas o equivalente. In opera a regola d'arte.</p> <p align="right">Totale Cadauno</p>	1	42	2,00	299,88	1.510,20		
	<p>Totale 070 - Impianti elettrici ed illuminazione Euro</p> <p>090 - Segnaletica orizzontale e verticale</p>					6.044,30		
122 10/11/2020 1U.05.010.0070	<p>OPERE COMPIUTE</p> <p>URBANIZZAZIONE</p> <p>SEGNALETICA STRADALE</p> <p>RIMOZIONI - CANCELLATURE</p> <p>Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento</p> <p>OPERE COMPIUTE</p> <p>URBANIZZAZIONE</p> <p>SEGNALETICA STRADALE</p> <p>RIMOZIONI - CANCELLATURE</p> <p>Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante:</p> <p align="right">Totale Cadauno</p>	1	42	3,00	46,59	139,77		
123 10/11/2020 1U.05.010.0130	<p>OPERE COMPIUTE</p> <p>URBANIZZAZIONE</p> <p>SEGNALETICA STRADALE</p> <p>RIMOZIONI - CANCELLATURE</p> <p>Rimozione di segnali, targhe e specchi parabolici di qualsiasi tipo e dimensione</p> <p>OPERE COMPIUTE</p> <p>URBANIZZAZIONE</p> <p>SEGNALETICA STRADALE</p> <p>RIMOZIONI - CANCELLATURE</p> <p>Rimozione di segnali, targhe e</p> <p align="right">A RIPORTARE</p>							
						76.013,79		

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore


REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					76.013,79		
	specchi parabolici di qualsiasi tipo e dimensione							
	Totale Cadauno	1	42	13,00	11,20	145,60		
124 10/11/2020 1U.05.220.0010.b	<p>OPERE COMPIUTE</p> <p>URBANIZZAZIONE</p> <p>SEGNALETICA STRADALE</p> <p>SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il r</p> <p>- palo antirotazione diametro 60 mm</p>							
	OPERE COMPIUTE							
	URBANIZZAZIONE							
	SEGNALETICA STRADALE							
	SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA							
	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:							
	- palo antirotazione diametro 60 mm							
	Totale Cadauno	1	43	8,00	81,57	652,56		
125 10/11/2020 1U.05.310.0020	<p>OPERE COMPIUTE</p> <p>URBANIZZAZIONE</p> <p>SEGNALETICA STRADALE</p> <p>SOLA POSA SEGNALI</p> <p>Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:</p>							
	OPERE COMPIUTE							
	URBANIZZAZIONE							
	SEGNALETICA STRADALE							
	SOLA POSA SEGNALI							
	Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:							
	Totale Cadauno	1	43	7,00	26,05	182,35		
	Totale 090 - Segnaletica orizzontale e verticale Euro					1.120,28		
	100 - Lavori in economie							
126 10/11/2020 NC.10.150.0020.a	<p>NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI</p> <p>NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE</p> <p>MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE</p> <p>Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante:</p> <p>- compreso operatore</p>							
	NOLEGGI - TRASPORTI -							
	A RIPORTARE					76.994,30		



Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

EDIT MORE s.r.l.
VIA S. ANTONIO, 40
00187 ROMA (RM) - TEL. 06 49811111
P.IVA 02129621011



REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					76.994,30		
	MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: - compreso operatore							
	Totale ora	1	43	24,00	57,30	1.375,20		
127 10/11/2020 NC.10.050.0010.b	NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE MEZZI DI TRASPORTO Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t							
	NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE MEZZI DI TRASPORTO Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t							
	Totale ora	1	44	24,00	54,22	1.301,28		
128 10/11/2020 MA.00.005.0002	MANO D'OPERA MANO D'OPERA MANO D'OPERA EDILE Operaio edile 4° livello							
	MANO D'OPERA MANO D'OPERA MANO D'OPERA EDILE Operaio edile 4° livello							
	Totale ora	1	44	47,00	39,00	1.833,00		
129 10/11/2020 MA.00.005.0005	MANO D'OPERA MANO D'OPERA MANO D'OPERA EDILE Operaio specializzato edile 3° livello							
	MANO D'OPERA MANO D'OPERA MANO D'OPERA EDILE Operaio specializzato edile 3° livello							
	Totale ora	1	44	23,00	37,08	852,84		
	Totale 100 - Lavori in economie Euro					5.362,32		
SOMMANO LAVORI LORDI DEL SAL Euro						45.299,40		
SOMMANO I LAVORI LORDI A TUTTO IL 10/11/2020 Euro						82.356,62		
li, _____	Il Direttore dei Lavori -----							
								<small>EDIL (MORE) s.r.l. Via S. Antonio - 81021 - 85 81020 CIRCONIANO DI AVERSA (CE) P. IVA: 01578980157</small> 
PAGAMENTI EMESSI								
Certificato di pagamento n.01 del _____ per Euro								
Certificato di pagamento n.02 del _____ per Euro								
Sommano Euro								
A RIPORTARE Euro						82.356,62		
li, _____	Il Direttore dei Lavori -----							
								<small>EDIL (MORE) s.r.l. Via S. Antonio - 81021 - 85 81020 CIRCONIANO DI AVERSA (CE) P. IVA: 01578980157</small> 

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

EDIL (MORE) s.r.l.
Via S. Antonio - 81021 - 85
81020 CIRCONIANO DI AVERSA (CE)
P. IVA: 01578980157
