



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 819 DEL 20/11/2020**

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI. CUP: H67H20000540002 - CIG: 83745755E9 APPROVAZIONE DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.**

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA**

#### **PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3075 Seduta del 20/04/2020 è stata approvata una proposta di progetto di legge recante “Interventi per la ripresa economica” al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che prevede all'articolo 1 “Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale” attraverso lo stanziamento di risorse economiche destinate agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
  1. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
  2. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- il progetto di Legge è stato convertito in Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” pubblicata sul BURL n. 19, supplemento del 04 Maggio 2020, approvando le misure eccezionali per un valore complessivo di 3 miliardi di euro, per gli interventi rivolti alla ripresa economica del sistema lombardo;
- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3113 seduta del 05/05/2020 sono state introdotte le misure/modalità per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale, di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9.
- secondo i disposti di cui al comma 6 dell'articolo 1 della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9:
  1. il Comune di Curtatone, sulla base del numero di abitanti, risulta beneficiario di un importo complessivo pari ad € 500.000,00;
  2. il contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
  3. l'esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo.

Pagina 1 di 13 - Det. N. 819 del 20/11/2020

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- con Delibera di C.C. N. 12 del 09/05/2020 è stata approvata la Variante N. 1 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 che prevede all'interno dell'elenco annuale 2020 i lavori di “**REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI**” per un importo complessivo di € 150.000,00;
- con Delibera di G.C. N. 119 del 16/07/2020 è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori di “**REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI**” redatto dall'Ing. Giovanni Trombani, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, per un importo complessivo di € **150.000,00** di cui € **116.000,00** per lavori a base d'asta ed € **34.000,00** come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, suddiviso come dal quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
di cui:			
- Lavori soggetti al ribasso d'asta			€ 113.947,06
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			€ 2.052,94
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>			<b>€ 116.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica			
B3) Spese per rilievi ed accertamenti			
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.			€ 500,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)			€ 1.800,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)			
<b>B7) ACCANTONAMENTI</b>			
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)			€ 1.000,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)			€ 2.320,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione			€ 2.000,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi			€ 500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto			€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto			€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche			€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)			€ 80,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.			€ 152,40
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara			€ -
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>			<b>€ 8.352,40</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>			
C1) IVA 22% (su voce A1)			€ 25.520,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14)			€ 127,60
<b>Sommano:</b>			<b>€ 25.647,60</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			<b>€ 150.000,00</b>



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 472 del 30.07.2020 è/sono stato/i:
  1. **Approvato**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016, il Report SINTEL della procedura di aggiudicazione relativamente all'affidamento diretto, previa richiesta di 5 preventivi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, dei lavori di "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI";
  2. **Aggiudicati** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI", in favore della ditta **F.lli AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN) con sconto offerto del 10,838% sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 113.947,06, determinando in € 101.597,48 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.052,94, per un importo complessivo imponibile di € 103.650,42, oltre IVA del 22% di € 22.803,09, ed un totale lordo di € 126.453,51;
  3. **Dato atto che**, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, è in corso di svolgimento;
  4. **Dato atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
  5. **Demandato** pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario.
  
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 524 del 18.08.2020 è/sono stato/i:
  1. **Dato atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI", disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 472 del 30.07.2020.
  2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO						
					ESECUTIVO	POST-GARA
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>						
di cui:						
- Lavori soggetti al ribasso d'asta					€ 113.947,06	€ 101.597,48
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)					€ 2.052,94	€ 2.052,94
<b>Sommario lavori a base d'asta :</b>					<b>€ 116.000,00</b>	<b>€ 103.650,42</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto					€ -	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica					€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti					€ -	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.					€ 500,00	€ 500,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)					€ 1.800,00	€ 1.800,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)					€ -	
B7) ACCANTONAMENTI					€ -	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)					€ 1.000,00	€ 1.000,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)					€ 2.320,00	€ 2.320,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione					€ 2.000,00	€ 2.000,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi					€ 500,00	€ 500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto					€ -	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici					€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto					€ -	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche					€ -	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)					€ 80,00	€ 80,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.					€ 152,40	€ 152,40
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara					€ -	€ 15.066,49
<b>Sommario per somme a disposizione:</b>					<b>€ 8.352,40</b>	<b>€ 23.418,89</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>						
C1) IVA 22% (su voce A1)					€ 25.520,00	€ 22.803,09
C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14)					€ 127,60	€ 127,60
<b>Sommario:</b>					<b>€ 25.647,60</b>	<b>€ 22.930,69</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>					<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>

- Impegnato** conseguentemente a favore della ditta **F.lli AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN) un importo netto contrattuale di € 101.597,48, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.052,94, per un importo complessivo imponibile di € 103.650,42, oltre IVA del 22% di € 22.803,09, ed un totale lordo di **€ 126.453,51**.
- Dato atto che** l'importo complessivo di **€ 126.453,51** trova copertura finanziaria al bilancio 2020 con la seguente codifica:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281149

- In data **24.08.2020** è stata effettuata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - Art. 5 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 e s.m.i..
- In data **07.09.2020 – REP. N. 8817** è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra stazione appaltante ed impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi, registrato a Mantova al N. 9878 – Vol. 1T in data 16.09.2020 per netti € 103.650,42.
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 706 del 20.10.2020 è/sono stato/i:
  1. **Approvate** le modifiche e variazioni al contratto, di cui all'art. 106 comma 1 e 2 lett. B), relativamente ai lavori di "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI", composte degli elaborati richiamati in premessa, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, per un importo imponibile aggiuntivo di € **15.759,24**, al netto del ribasso d'asta e dell'Iva di legge, dando atto che l'importo contrattuale complessivo netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice **F.lli AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN) passa da € **103.650,42** ad € **119.409,66**;
  2. **Approvato** l'atto di sottomissione, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, sottoscritti dal Rappresentante Legale dell'Impresa appaltatrice, dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dando mandato all'Ufficio Contratti per la necessaria registrazione prevista dalla normativa vigente;
  3. **Prorogato** conseguentemente i termini contrattuali di 20 giorni naturali consecutivi, cosicché il tempo utile fissato dal contratto per l'ultimazione dei lavori passa da 45 giorni a 65 giorni complessivi;
  4. **Approvato** il nuovo quadro economico dell'opera, così rimodulato:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO		
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>VARIANTE</b>
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 131.621,90
- Ribasso d'asta 10,838%		-€ 14.265,18
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 2.052,94
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>		<b>€ 119.409,66</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica		€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti		€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ -	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)		€ -
<b>B7) ACCANTONAMENTI</b>		€ -
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)		€ 2.320,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione		€ 1.900,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche		€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)		€ 76,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.		€ 24,22
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara		€ -
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.320,22</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>		
C1) IVA 22% (su voce A1)		€ 26.270,12
C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14)		€ -
<b>Sommano:</b>		<b>€ 26.270,12</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 150.000,00</b>

- Affidati all'impresa appaltatrice **F.lli AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN) l'esecuzione delle modifiche e variazioni di cui al punto 2, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale dell'opera;
- Impegnato** a favore dell'impresa appaltatrice **F.lli AZZONI S.r.l.** l'importo imponibile di € 15.759,24, oltre Iva del 22% di € 3.467,03, per complessivi € 19.226,27;
- Imputata** la spesa complessiva di cui al punto 7, pari ad **€ 19.226,27**, con la seguente codifica al Bilancio 2020:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281149

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 725 del 23.10.2020 è stato approvato il **1° stato di avanzamento lavori** eseguiti a tutto il 22.10.2020, sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L., esposto nell'importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 98.532,21, e liquidato il relativo certificato di pagamento pari ad **€. 98.047,00**, oltre all'IVA del 22% di €. 21.570,34, e quindi per complessivi **€. 119.617,34**.



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

**VISTO CHE** sono stati predisposti dalla D.L., svolta all'interno dell'Ufficio tecnico, i seguenti elaborati contabili:

- Libretto delle misure N.2
- Registro di Contabilità N.2
- Stato di avanzamento lavori n. 2 corrispondente al Finale
- Stato Finale dei lavori
- Relazione sul conto finale
- Certificato di Pagamento N.2
- Certificato di Regolare Esecuzione.

**PRESO ATTO CHE:**

- gli elaborati sopraccitati sono stati sottoscritti digitalmente dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori e R.U.P., Ing. Giovanni Trombani;
- dalla contabilità finale emerge che l'impresa ha eseguito lavori per un importo di € 117.346,91, oltre oneri della sicurezza di € 2.052,94, per un imponibile complessivo di **€ 119.399,85**, oltre Iva di legge;
- dal Certificato di Regolare Esecuzione si evince che i lavori di "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI" sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale complessivo la somma di **€ 119.399,85**, esclusa IVA al 22%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa una somma pari ad **€ 21.352,85**, Iva esclusa.

**RISCONTRATO CHE** sono stati acquisiti i seguenti documenti, disponibili agli atti dell'ufficio:

- Polizza Fideiussoria n. 1674.00.27.2799803241 del 17.11.2020 per un importo di € 26.050,48, prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo, da parte della da SACE BT S.p.a. – Agenzia di Brescia ACC Marchesi S.r.l., resa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice degli Appalti;
- Dichiarazione di utilizzo materiali da costruzione conformi alle normative vigenti;
- Certificati di prodotto di chiusini e caditoie in ghisa;
- Certificazioni di conformità delle tubazioni corrugate per i cavidotti elettrici;
- Dichiarazione di prestazione CE dei cordoli prefabbricati;
- Certificazione di prodotto del materiale riciclato utilizzato per il sottofondo;
- Dichiarazione di prestazione CE dei cordoli prefabbricati;
- Certificati di conformità e schede tecniche delle tubazioni in PVC per scarichi fognari;
- Dichiarazione di conformità e scheda tecnica della sabbia e del quarzo utilizzato;
- Certificato di collaudo della rete elettrosaldata;
- Dichiarazione di prestazione delle griglie di scolo dell'acqua a canale.
- Prova di compressione su cubi di calcestruzzo e massa volumica - Rapporto di prova n. 4820/nsdl del 21.10.2020;
- Prova di compressione su cubi di calcestruzzo e massa volumica - Certificato N. 18476/2020 del 26.10.2020;
- Prova di compressione su cubi di calcestruzzo e massa volumica - Certificato N. 19780/2020 del 12.11.2020.

**DATO ATTO CHE:**

- non si riscontrano maggiori spese in rapporto a quelle impegnate con delibera della Giunta Comunale n. 119 del 16.07.2020, citata in premessa;
- la liquidazione della spesa sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;

Pagina 7 di 13 - Det. N. 819 del 20/11/2020

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- l'impresa appaltatrice **F.lli AZZONI S.r.l.** ha sottoscritto i documenti contabili componenti lo Stato Finale dei Lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;
- come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, la ditta **F.lli AZZONI S.r.l.**, appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi.
- non risultano istanze agli atti dell'amministrazione comunale a tutto il 18.11.2020, in ordine alla nota N. 25851 di Prot. del 02.11.2020 del Responsabile Unico del Procedimento con la quale ha pubblicato gli avvisi ad opponendum, concedendo il termine di 15 giorni dalla pubblicazione per presentare istanza da parte di chiunque vanta dei crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori.

**RITENUTO CHE** sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione dello Stato d'Avanzamento dei lavori N. 2 corrispondente al finale, dello Stato Finale dei Lavori, della Relazione sul conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché al conseguentemente pagamento della rata di saldo, come da Certificato di Pagamento N. 2, a favore della ditta **F.lli AZZONI S.r.l.**

**VERIFICATA** la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, tramite la procedura telematica di acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002.

## VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la delibera di Giunta comunale n. 128 del 20/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 28/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 9 del 18/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 10 del 18/01/2020 esecutiva, avente ad oggetto: " approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.lgs. 118/2011);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 32 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Anni 2020-2022";
- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "





# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000), e contestuale prelievo dal Fondo di Riserva (art. 166 del D.Lvo 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 59 del 31/03/2020 adottata ai sensi dell'art.175 comma 1 e comma 4, del d.lgs 267/2000, contestuale prelievo dal fondo di riserva (art. 166 del d.lvo 267/2000) e contestuale variazione PEG";
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000";
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
  - la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 09/05/2020, relativo alla "Modifica assegnazione dei mezzi finanziari di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2020 – 2022".
  - la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022".
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000".
  - la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
  - la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 03/09/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/07/2020 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 1 e comma 4, del D.Lgs 267/2000 e contestuale variazione PEG";
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 03/09/2020 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 1 e comma 4, del D.Lgs 267/2000 e contestuale variazione PEG";
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000)";
  - la deliberazione di Giunta Comunale nro 182 del 29/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Modifica al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022";
  - il Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2019 – Prot. n. 34067 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
  - il Decreto Sindacale n. 09 del 15.10.2020 – Prot. n. 24441 con il quale vengono prorogate le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
  - il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
    - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
    - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
    - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** lo contabilità finale dei lavori di “REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI”, composta dal Libretto delle misure N.2, dal Registro di Contabilità N.2 e dallo Stato di avanzamento lavori n. 2 corrispondente al Finale, che espone un importo finale per lavori pari ad € 117.346,91, oltre oneri della sicurezza di € 2.052,94, per un imponibile complessivo di € **119.399,85**, oltre Iva di legge;
3. **Di approvare** lo Stato Finale dei Lavori, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale si certifica che i lavori di “REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI”, sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, confermando come importo finale la somma di € **119.399,85**, esclusa IVA al 22%, e come credito residuo da corrispondere all’impresa appaltatrice una somma pari ad € **21.352,85**, oltre all’IVA 22% di €. **4.697,63**, per complessivi €. **26.050,48**;
4. **Di liquidare** il credito residuo di cui al punto 3, pari ad € **26.050,48**, come da Certificato di Pagamento N. 2 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento;
5. **Di svincolare** la polizza fideiussoria assicurativa n. 1686780, depositata all’Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici, rilasciata il 19.08.2020 da Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia 016 Marchesi di Brescia, per €. 5.616,82 (cinquemilaseicentosedici/82), a titolo di cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle obbligazioni dedotte in contratto;
6. **Di dare atto che**, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del Capitolato Speciale d’appalto dell’opera, risulta depositata all’Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici la garanzia fideiussoria n. 1674.00.27.2799803241 del 17.11.2020 per un importo di € 26.050,48, rilasciata da SACE BT S.p.a. – Agenzia di Brescia ACC Marchesi S.r.l.;
7. **Di dare atto che** il credito residuo da liquidare di cui al punto 4, per un importo complessivo pari ad € **26.050,48**, trova copertura con la seguente imputazione al bilancio 2020:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281149

8. **Di dare atto che** il quadro economico finale dell’opera risulta essere il seguente:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO FINALE			
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			<b>FINALE</b>
di cui:			
- Lavori ESEGUITI soggetti al ribasso d'asta			€ 131.610,90
- Ribasso d'asta contrattuale 10,838%			-€ 14.263,99
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			€ 2.052,94
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>			<b>€ 119.399,85</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica			€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti			€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.			€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)			€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)			€ -
B7) ACCANTONAMENTI			€ -
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)			€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)			€ 2.320,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione			€ 1.900,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi			€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto			€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto			€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche			€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)			€ 76,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.			€ -
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara			€ -
<b>B17) ECONOMIE RESIDUE AL TERMINE DEI LAVORI</b>			<b>€ 36,18</b>
<b>B17) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara</b>			<b>€ 4.332,18</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>			
C1) IVA 22% (su voce A)			€ 26.267,97
C3) IVA 22% (su voce B2, B, B9, B10, B12, B14)			€ -
<b>Sommano:</b>			<b>€ 26.267,97</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE</b>			<b>€ 150.000,00</b>

9. Di **svincolare** la somma residua di cui alla voce B17 "Economie residue al termine dei lavori" del quadro economico finale dell'opera pari ad **€ 36,18**;

10. Di **trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

\*\*\*\*\*

#### Allegati come parti integranti e sostanziali:

- Libretto delle misure N. 2;
- Registro di Contabilità N. 2;
- Stato d'Avanzamento dei lavori n. 2 corrispondente al finale;
- Stato Finale dei Lavori;
- Certificato di Pagamento n. 2;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice.



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)



## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 819 DEL 20/11/2020*

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI. CUP: H67H20000540002 - CIG: 83745755E9 APPROVAZIONE DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO  
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)