



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 599 DEL 30/08/2023

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA. CUP: H61B21005000001 - CIG 95821922FD
APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 31.07.2023 E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPONDENTE CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- nell'ambito degli interventi di valorizzazione dei propri impianti sportivi, il Comune di Curtatone ha delineato da tempo alcune priorità. Tra queste rientra l'adeguamento funzionale del Centro Sportivo Boschetto sito in Via Ferruccio Parri – frazione Eremo;
- il Centro Sportivo Boschetto si sviluppa su un'ampia area recintata ed interamente dedicata alla pratica sportiva che contiene un palazzetto dello Sport per le attività indoor (basket, pallavolo ecc), una Pista di pattinaggio all'aperto con fondo in calcestruzzo, N. 2 campi da beach volley, N. 1 campo da basket all'aperto, N. 3 campi da calcio a 11, N. 1 campo da calcio a 9 e il blocco spogliatoi (N.4 atleti e N.2 arbitri) al servizio dei campi da calcio;
- in virtù del quadro esigenziale, delineato dal fabbisogno di potenziamento delle strutture unitamente alle limitazioni del campo di calcio a 9 in termini di tenuta del fondo, con particolare riguardo a periodi in cui si manifestano eventi piovosi periodici e ravvicinati, si è ritenuto di dare priorità all'intervento di rigenerazione dell'attuale manto erboso con un nuovo fondo in erba sintetica, anche in risposta all'elevato numero di atleti che fruiscono dell'impianto, di cui la maggioranza appartenente al settore giovanile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica N.A.C. Curtatone.

RICHIAMATI:

- il parere di parziale conformità alle normative ed ai regolamenti del CONI e delle FSN, rilasciato dal tecnico del Comitato Regione Lombardia in data 16.11.2021 – Prot. SIS 347/21

Pagina 1 di 11 - Det. N. 599 del 30/08/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

ed acquisito al protocollo dell'ente in data 17.11.2021 – Prot. N. 30947, per l'impianto sportivo riguardante il gioco del calcio;

- il parere favorevole in linea tecnico sportiva n. **MN-2021-0010** rilasciato dal CONI – Comitato Regione Lombardia in data 23.11.2021 – Prot. SIS 356/21, rilasciato sul Progetto Esecutivo dell'opera pubblica avente ad oggetto “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA”, ai sensi del R.D.L. del 2/12/1939 n. 309;
- la deliberazione di Giunta Comunale N. 224 del 18.11.2021 di approvazione del Progetto Esecutivo dell'opera pubblica avente ad oggetto “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA”, per una spesa complessiva da quadro economico pari ad **€ 310.000,00**, di cui **€ 263.095,56** per lavori a base d'asta ed **€ 46.904,44** come somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- La deliberazione di Giunta Comunale N. 202 del 24.10.2022 avente ad oggetto “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA. RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 224 DEL 18.11.2021 E di RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER AGGIORNAMENTO PREZZI, per una spesa complessiva pari ad € 350.000,00, di cui € 286.272,07 per lavori a base d'asta ed € 63.727,93 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel seguente quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:

A1) Lavori soggetti al ribasso d'asta

€ 283.909,75

A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

€ 2.362,32

Sommano lavori a base d'asta :

€ 286.272,07

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

€ -

B2) Prestazioni accessorie

€ -

B3) Spese per rilievi ed accertamenti

€ 1.000,00

B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.

€ 1.000,00

B5) Attrezzatura per manutenzione

€ 4.000,00

B6) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Iva compresa

€ 2.343,28

B7) Acquisizione aree o immobili comprese spese notarili, occupazioni e danni

€ -

B8) Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 (<2% di A) (Attività R.U.P.)

€ 5.725,44

B9) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali

€ 15.000,00

B10) Spese per attività di consulenza o di supporto

€ -

B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 1.000,00

B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto

€ -

B13) Spese per assicurazioni

€ -

B14) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi

€ 1.000,00

B14) IVA 10% sui lavori

€ 28.627,21

B15) C.N.P.A.I.A. 4% + Iva 22% su spese tecniche (Voce B9)

€ 4.032,00

Sommano per somme a disposizione:

€ 63.727,93

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO

€ 350.000,00

- la deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 07.11.2022 di approvazione della Variante N. 3 del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2022-2023-2024, ed elenco annuale 2022, al cui interno è stato aggiornato l'importo dell'opera in oggetto per una spesa complessiva pari ad € 350.000,00, da finanziare mediante accensione di mutuo a tasso zero presso l'Istituto per il Credito Sportivo, istituito ai sensi della legge n° 1295 del 24 dicembre 1957;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 796 del 06.12.2022 di mandato al Settore 9 – Centrale Unica di Committenza Mantova Sud, per l'indizione di una gara d'appalto per l'esecuzione dell'opera pubblica avente ad oggetto: "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA", da svolgersi mediante procedura aperta (articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con riduzione dei termini di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020 secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la determinazione del Responsabile del Settore - Centrale Unica di Committenza n. 78 del 30.12.2022 con cui è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con riduzione dei termini di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020, per la scelta del contraente del contratto in oggetto;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 187 del 01.04.2023 di conferimento dell'incarico professionale all'Ing. **Paolo Freddi**, avente studio in Strada Morante, 25 – Curtatone (MN) per la Direzione dei Lavori, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera in oggetto.
- la determinazione n. 38 del 20.04.2023 del Responsabile del Settore n. 9 – Centrale Unica di Committenza di approvazione del verbale di gara e della proposta dell'aggiudicazione all'operatore economico GREEN SYSTEM S.r.l. - P.I. 04058920168 con sede in Via Fornace n. 20 a Mornico al Serio (BG), che ha totalizzato con un punteggio complessivo di 91,81/100,00 punti (71,81 punteggio tecnico, 20,00 punteggio economico) a fronte di un'offerta economica complessiva di € 241.272,37 oltre Iva di legge, corrispondente ad un ribasso dello del 15,8500%.
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 232 del 27.04.2023 di approvazione della proposta di aggiudicazione formalizzata dall'Arch. Andrea Marchini, Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ed aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, della procedura di gara per l'affidamento lavori dell'opera in oggetto in favore della ditta **GREEN SYSTEM S.r.l.** - P.I. 04058920168 con sede in Via Fornace n. 20 a Mornico al Serio (BG) a fronte di un ribasso dello del 15,8500%, sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 283.909,75, determinando in € 238.910,05 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.362,32, così per complessivi € 241.272,37, oltre IVA del 10% di € 24.127,24, ed un totale lordo di € 265.399,61.
- la determinazione N. 335 del 01.06.2023 di presa d'atto, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'opera pubblica in oggetto disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 232 del 27.04.2023, di impegno di spesa e di approvazione, in virtù dell'aggiudicazione, del seguente quadro economico aggiornato:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	POST-GARA
A) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
A1) Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 283.909,75	€ 283.909,75
Ribasso d'asta (15,85%)	€ -	-€ 44.999,70
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.362,32	€ 2.362,32
Sommano lavori a base d'asta :	€ 286.272,07	€ 241.272,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Abbattimento piante)	€ -	€ 4.880,00
B2) Prestazioni accessorie	€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B5) Attrezzatura per manutenzione	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B6) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Iva compresa	€ 2.343,28	€ 6.932,96
B7) Acquisizione aree o immobili comprese spese notarili, occupazioni e danni	€ -	€ -
B8) Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 5.725,44	€ 4.122,32
B9) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 15.000,00	€ 8.800,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -	€ -
B13) Spese per assicurazioni	€ -	€ -
B14) Spese per accertamenti di laboratorio, prov e, verifiche tecniche e collaudi	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B15) IVA 10% sui lavori	€ 28.627,21	€ 24.127,24
B16) C.N.P.A.I.A. 4% + Iva 22% su spese tecniche (Voce B9)	€ 4.032,00	€ 2.365,44
B17) Economie derivanti da ribasso d'asta	€ -	€ 49.499,67
Sommano per somme a disposizione:	€ 63.727,93	€ 108.727,63
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO	€ 350.000,00	€ 350.000,00

- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, sottoscritto in data 12.06.2023 con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il 09.09.2023 (90 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto).
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 502 del 15.07.2023 di autorizzazione all'impresa appaltatrice per il subappalto all'impresa EDILSCAVIL S.r.l., con sede legale in Via Garibaldi, 55 – Pedrengo (BG) C.F. e P.IVA 01915300162 di parte dei lavori edili, per un importo complessivo presunto di € 60.000,00, da corrispondere direttamente al subappaltatore da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 105, comma 13 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 03.08.2023 – REP. 8853, registrato a Mantova in data 28.08.2023 – Serie 1T N. 10515.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

VISTO CHE il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Paolo Freddi, ha redatto gli atti relativi al **1° stato di avanzamento lavori** eseguiti a tutto il 31.07.2023 (Libretto delle Misure, Registro di contabilità e Stata d'avanzamento lavori), sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L. ed acquisiti in data 05.08.2023 – Prot. N. 23809, che ammonta ad un importo imponibile netto comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. 82.193,56.

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e del contratto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti pertanto la ditta appaltatrice Green System S.r.l., oltre alla sottoscrizione degli atti relativi allo Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 1, ha trasmesso, con nota pervenuta in data 29.08.2023 – Prot. N. 25793, proposta motivata di pagamento per un importo di € **55.007,44**, Iva esclusa, a favore del subappaltatore, **Edilscavil S.r.l.**, e la relativa fattura N. 191/2023 del 31.07.2023 emessa nei confronti dell'impresa appaltatrice medesima, allegati al presente atto.

VISTI:

- il certificato di pagamento della rata N. 1, sottoscritto digitalmente dal R.U.P. dell'opera, Ing. Giovanni Trombani, pari ad €. **81.782,59**, oltre all'IVA del 10% di €. 8.178,26, e quindi per complessivi €. **89.960,85**;
- l'allegato al Certificato di Pagamento N. 1 per il pagamento diretto dei subappaltatori, dal quale emerge la seguente suddivisione dell'importo totale del certificato:

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	GREENSYSTEM S.r.l.	€ 26.775,15
2	Impresa Subappaltatrice	EDILSCAVIL S.r.l. - Via Garibaldi, 55 - 24066 Pedrengo (BG)	€ 55.007,44
3	Impresa Subappaltatrice		€ -
		IVA del 10% sul totale	€ 8.178,26

- la fattura N. 121 del 29.08.2023 emessa da Green System S.r.l. per un importo di €. **81.782,59**, oltre all'IVA del 10%.

DATO ATTO CHE la stazione appaltante ha acquisito, tramite procedura telematica, i D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002, relativi sia all'impresa appaltatrice (Protocollo INAIL_39384576 con validità fino al 31/10/2023) sia alla subappaltatrice (Protocollo INAIL_39097961 con validità fino al 12/10/2023).

RITENUTO CHE sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere

Pagina 6 di 11 - Det. N. 599 del 30/08/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

all'approvazione del **1° Stato d'Avanzamento Lavori** a favore della ditta appaltatrice **Green System S.r.l.** - P.I. 04058920168 con sede in Via Fornace n. 20 a Mornico al Serio (BG), e liquidare il relativo certificato di pagamento, nonché la fattura N. 121 del 29.08.2023 emessa dall'impresa stessa.

PRESO ATTO altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data 09/07/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 ;
- la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ";
- la delibera di Giunta comunale n. 45 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:"Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 17/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000)";
- la delibera di Giunta comunale n.46 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: " Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)"
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2023-2025.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del D.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28/04/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175,



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

comma 2 del D.lgs n. 267/2000);

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/05/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 26/06/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 75, comma 1 e 4 del D.Lgs 267/2000) e contestuale variazione PEG"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 26/06/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto : "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e contestuale variazione del Peg" ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2023, immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli per l'esercizio 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 31/07/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025".

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 51 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** il 1° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 31.07.2023 relativamente



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

all'opera pubblica avente ad oggetto: "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA", esposto nell'importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 82.193,56, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. **81.782,59**, oltre all'IVA del 10% di €. 8.178,26, e quindi per complessivi €. **89.960,85**.

3. **Di liquidare** il certificato di pagamento N.1 e la corrispondente fattura N. 121 del 29.08.2023 emessa da Green System S.r.l., secondo la seguente suddivisione tra appaltatore e subappaltatore:

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	GREENSYSTEM S.r.l.	€ 26.775,15
2	Impresa Subappaltatrice	EDIL SCAVIL S.r.l. - Via Garibaldi, 55 - 24066 Pedrengo (BG)	€ 55.007,44
3	Impresa Subappaltatrice		€ -
IVA del 10% sul totale			€ 8.178,26

come indicato nell'allegato al Certificato di Pagamento N.1.

4. **Di imputare** la spesa di complessivi €. **89.960,85**, con la seguente codifica al Bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 – Esercizio Finanziario 2023:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
06	01	2	02	0262128

5. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Allegati:

- Libretto delle misure S.a.l. n. 1;
- Registro di Contabilità S.a.l. n. 1;
- Stato d'Avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 31.07.2023;
- Proposta motivata pagamento subappaltatore;
- Certificato di Pagamento n. 1;
- Allegato al Certificato di Pagamento per il pagamento del subappaltatore;
- Fattura N. 121/2023 Green System S.r.l.
- Fattura N. 161/2023 Edilscavil S.r.l.
- Tracciabilità flussi finanziari subappaltatore.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 599 DEL 30/08/2023

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA. CUP: H61B21005000001 - CIG 95821922FD
APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 31.07.2023 E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPONDENTE CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)