

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9 DEL 10/01/2024

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI LEVATA" - CUP: H67H22001690002 - CIG: 9533240684 APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3075 Seduta del 20/04/2020 è stata approvata una proposta di progetto di legge recante "Interventi per la ripresa economica" al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che prevede all'articolo 1 "Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale" attraverso lo stanziamento di risorse economiche destinate agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
 - 1. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
 - 2. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché' all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- il progetto di Legge è stato convertito in Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" pubblicata sul BURL n. 19, supplemento del 04 Maggio 2020, approvando le misure eccezionali per un valore complessivo di 3 miliardi di euro, per gli interventi rivolti alla ripresa economica del sistema lombardo;
- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3113 seduta del 05/05/2020 sono state introdotte le misure/modalità per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale, di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9.
- con D.G.R. N. 3531 del 5 agosto 2020 è stato approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica», composto dagli Allegati 1, 2, 3 e 4;
- con D.G.R. N. 3749 del 30 ottobre 2020 è stato aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica», assumendo ulteriori determinazioni per la sua attuazione;

Pagina 1 di 11 - Det. N. 9 del 10/01/2024

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .



- con D.G.R. N. 4381 del 3 marzo 2021 è stato aggiornato ulteriormente il «Programma degli interventi per la ripresa economica» assumendo nuove determinazioni per la sua attuazione.
- con D.G.R. del 1 marzo 2022 n. XI/6047 avente ad oggetto "Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia", sono state aggiornate e sostituite le precedenti deliberazioni prevedendo interventi per un finanziamento totale di € 282.316.821, tra cui figurano per il Comune di Curtatone le seguenti opere:
 - 1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LEVATA E VIA COSTITUZIONE per € 30.000,00, la cui comunicazione Protocollo numero V1.2022.0005346 del 30/03/2022 di Regione Lombardia è stata acquisita in data 30.03.2022 Prot. N. 9167;
 - 2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI LEVATA per € 70.000,00, la cui comunicazione Protocollo numero V1.2022.0005321 del 30/03/2022 di Regione Lombardia è stata acquisita in data 30.03.2022 Prot. N. 9166.

VISTO CHE per quanto concerne gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI LEVATA, con PEC inviata dallo scrivente ufficio in data 11.05.2022 - protocollo n. 13616 è stata formalizzata da parte del Comune di Curtatone l'accettazione del contributo a Regione Lombardia, trasmettendo la documentazione richiesta.

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 655 del 17.10.2022 di affidamento dell'incarico professionale all'Ing. Paolo Ravelli, avente studio in Viale Partigiani, 46 Porto Mantovano (MN) C.F. RVLPLA77B02E897A e P.I. 02076260203 per la progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI LEVATA".
- la deliberazione di G.C. N. 224 del 21.11.2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI LEVATA" per una spesa complessiva di €. 70.000,00 di cui € 53.324,74 per lavori a base d'asta ed € 16.675,26 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale.
- la Deliberazione di G.C. n. 232 del 30.11.2022 di approvazione del Progetto Esecutivo dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI LEVATA" per una spesa complessiva di €. 70.000,00 di cui € 53.172,40 per lavori a base d'asta ed € 16.827,60 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, come da seguente quadro economico:

Pagina 2 di 11 - Det. N. 9 del 10/01/2024

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .



PARTITA IVA 00427640206 Sito internet <u>www.curtatone.it</u> – PEC comune.curtatone@legalmail.it

			Q	UADRO	ECOI	NOMICO			
							ESECUTIVO		
A)	LAVORI A BA	SE D'ASTA							
	d	i cui:							
	-	Lav ori sog	getti al ribas	sso d'asta			€ 52.195,52		
	-	Costi per c	adempiment	i in materia	di sicurezza	(non soggetti a ribasso d'asta)	€ 976,88		
				Sommano I	avori a bas	e d'asta :	€ 53.172,40		
B) :	SOMME A DIS								
	B1) Lavori in e					ppalto			
	B2) Prestazior	ne speciali	stica geolog	gica-geotec	enica				
	B3) Spese pe	r rilievi ed	accertamer	nti					
	B4) Allaccian	nenti a pub	oblici servizi,	interferenze	e, spostame	nti, etc.	€ -		
	B5) Imprevist	i (<10% di A	A) - art. 149 [). Lgs. 50/20	16 e s.m.i.)		€ -		
	B6) Occupaz	ioni di aree	e ed immobi	li per accar	ntieramenti,	danni, etc. (IVA e Oneri			
	previdenziali	compresi)				·			
	B7) ACCANTO	DNAMENTI							
	B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)								
	B7.2) Acc	€ 1.063,45							
	B8) Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza								
	B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi								
	B10) Spese per attività di consulenza o di supporto								
			€ -						
	B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto								
							€ -		
	B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)								
	B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.								
	B16) Econom					13.10%)	€ 6,06 - €		
					_	mmano per somme a disposizione:	€ 4.397,51		
C)	IMPOSTA VAL	ORE AGGI	UNTO						
	C1) IVA 22%						€ 11.697,93		
	C2) IVA 22% (su voce B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16)								
						Sommano:	€ 12.430,09		
			TOTAL	E QUADRO	ECONOM	ICO	€ 70.000,00		
			10171				2 / 5.550,00		

• la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 854 del 21.12.2022 di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI LEVATA", in favore della ditta MANTOVAGRICOLTURA S.r.l., con sede in Via Malpensa, 5/A – 46040 Rodigo (MN) con il ribasso offerto del 13,10% sull'importo a base d'appalto di € 52.195,52, determinando in € 45.357,91 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 976,88, per un importo complessivo imponibile di € 46.334,79, oltre IVA del 22% di € 10.193,65, ed un totale

Pagina 3 di 11 - Det. N. 9 del 10/01/2024

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .



lordo di € 56.528,44, riconfigurando il quadro economico come segue:

				QU	ADRO	ECONOMICO			
								ESECUTIVO	POST-GARA
A)	LAVORI A BA	ASE D'ASTA							
		di cui:							
	-	Lav ori sog	getti al ribas	so d'asta				€ 52.195,52	€ 45.357,91
	-	Costi per c				(non soggetti a ribasso d'asta)		€ 976,88	
				Sommano I	avori a bas	e d'asta :		€ 53.172,40	€ 46.334,79
B)	SOMME A DIS	POSIZIONE	DFI I 'AMMI	NISTR A 7 I O N	 F		\vdash		
,	B1) Lavori in					unnalto			
	B2) Prestazio					трано			
	B3) Spese pe				incu				
	, , , , , ,					- P - 1 -		-	
	B4) Allaccian B5) Imprevist					nti, etc.	€ -	€ -	€-
		•	-			danni, etc. (IVA e Oneri	€-	Ę-	Ę-
	previdenziali		e ea immobi	ıı per accar	illeramenii,	danni, etc. (IVA e Onen			
	B7) ACCANTO				I				
			ti di cui all'art	106 c 1 - D 1	as 50/2014 e	l s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ -	€-
					-	es.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)		€ 1.063,45	€1.063,45
	_					rdinamento della sicurezza		€ 3.200,00	€ 3.200,00
	+ ′ '					e tecniche e collaudi		€-	€-
	B10) Spese p							€-	€-
	B11) Eventuc							€-	€-
						tiche e spese d'appalto		€-	€-
						ventuali certificazioni specialistiche		€-	€-
	B14) C.N.P.A.	I.A. (4% su	B2, B3, B8 e	B13)		·		€ 128,00	€ 128,00
	B15) Varie ed	d arrotondo	amenti, cont	ributo A.N.A	A.C.			€ 6,06	€ 6,06
	B16) Econom					13,10%)		€-	€ 6.837,61
				_	So	mmano per somme a disposizione	: € -	€ 4.397,51	€ 11.235,12
C)	IMPOSTA VAL								
	C1) IVA 22%							€ 11.697,93	€ 10.193,65
	C2) IVA 22%	(su voce l	B1, B2, B3, B4	4, B8, B9, B10), B11, B12,B			€ 732,16	€ 2.236,43
						Sommano	-	€ 12.430,09	€ 12.430,09
			TOTALL	QUADRO	ECONOM	ICO	\vdash	€ 70.000,00	€ 70.000,00
			I VIA	40,1240				2 . 3.333,00	
$\overline{}$									l

- la consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i Art. 5 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 e s.m.i., è avvenuta con verbale in data 21.04.2023;
- il Verbale di sospensione dei lavori del 24.04.2023 finalizzato alla necessità di redigere una variante alle lavorazioni previste in progetto, legato alle differenti modalità di recupero/gestione del conglomerato bituminoso derivante dalle operazioni di fresatura.
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 494 del 13.07.2023 di approvazione della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), per un importo imponibile aggiuntivo di € 7.008,00, al netto del ribasso d'asta e dell'Iva di legge, dando atto che l'importo contrattuale complessivo netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice MANTOVAGRICOLTURA S.r.l., con sede in Via Malpensa, 5/A 46040 Rodigo (MN) passa da € 46.334,79 ad € 53.342,79, come da seguente quadro economico riconfigurato:

Pagina 4 di 11 - Det. N. 9 del 10/01/2024

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .



PARTITA IVA 00427640206 Sito internet <u>www.curtatone.it</u> – PEC comune.curtatone@legalmail.it

					QUA	DRO ECONOMICO				
								ESECUTIVO	POST-GARA	PERIZIA
A)	LAVORI A	BASE D'ASTA								
		di cui:								
		- Lav ori sog	getti al riba:	sso d'asta				€ 52.195,52	€ 45.357,91	€ 52.356,91
		- Costi per d	adempimen ^a	ti in materia	di sicurezza	(non soggetti a ribasso d'asta)		€ 976,88	€ 976,88	€ 985,88
				Sommano I	avori a bas	e d'asta :		€ 53.172,40	€ 46.334,79	€ 53.342,79
B)	_	ISPOSIZIONE								
		n economia				ippalto				
	B2) Prestazi	one speciali	istica geolog	gica-geotec	nica					
L	B3) Spese p	er rilievi ed	<u>accertamer</u>	nti						
	B4) Allaccio	amenti a pul	oblici servizi,	interferenze	e, spostame	nti, etc.		€-	€-	€-
	B5) Imprev	isti (<10% di <i>i</i>	A) - art. 149 [D. Lgs. 50/20	16 e s.m.i.)		€-	€-	€ -	€-
	B6) Occup	azioni di are	e ed immobi	ili per accar	ntieramenti,	danni, etc. (IVA e Oneri				
	previdenzio	ali compresi)								
	B7) ACCAN	ITONAMENTI								
	B7.1) Ac	cantonamen	ti di cui all'art	. 106 c.1 - D. I	gs. 50/2016 e	s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ -	€-	€-
	B7.2) Ac	cantonamen	ti di cui all'art	. 113 c.2 - D. I	.gs. 50/2016 e	s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)		€ 1.063,45	€ 1.063,45	€ 765,68
	B8) Spese t	ecniche pro	gettazione,	Direzione Lo	ıv ori e Cooı	rdinamento della sicurezza		€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
	B9) Spese p	er accertar	menti di labo	ratorio, pro	ve, verifiche	e tecniche e collaudi		€-	€-	€-
	B10) Spese	per attività	di consulenz	a o di suppo	orto			€ -	€-	€-
	B11) Eventu	Jali spese pe	er commissio	ni giudicatri	ci			€-	€-	€-
	B12) Spese	per pubblici	ità, ed ove p	previsto, per	opere artis	tiche e spese d'appalto		€-	€-	€-
						ventuali certificazioni specialistiche	,	€-	€-	€-
	B14) C.N.P.	A.I.A. (4% su	B2, B3, B8 e	B13)		·		€ 128,00	€ 128,00	€ 128,00
	B15) Varie	ed arrotond	amenti, con	tributo A.N.A	۸.C.			€ 6,06	€ 6,06	€ 6,06
	B16) Econo	mie derivan	ti dal ribasso	d'asta di go	ara (sconto	13,10%)		€-	€ 6.837,61	€ 73,69
					So	mmano per somme a disposizione	: € -	€ 4.397,51	€ 11.235,12	€ 4.173,43
C)		ALORE AGG								
		% (su voce /						€11.697,93	€ 10.193,65	€ 11.735,41
	C2) IVA 22	% (su voce	B1, B2, B3, B	4, B8, B9, B10), B11, B12,B	•		€ 732,16	€ 2.236,43	€ 748,37
						Sommano):	€ 12.430,09	€ 12.430,09	€ 12.483,78
			TOTAL	E QUADRO	ECONOM	ICO		€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

- il Verbale di ripresa dei lavori sottoscritto in data 23.10.2023, con ultimazione prevista per il giorno 04.11.2023;
- Il verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto tra impresa appaltatrice, Direttore dei Lavori e RUP con il quale si è certificata l'ultimazione in data 27.10.2023 e quindi entro il termine utile;

VISTO CHE il Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Ravelli ha trasmesso in data 01.12.2023 la contabilità finale dei lavori costituita dal Libretto delle misure, Registro di Contabilità e Stato Finale dei Lavori, nonché la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione.

Pagina 5 di 11 - Det. N. 9 del 10/01/2024

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .

PRESO ATTO CHE:

- gli elaborati sopraccitati sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e vistati dal R.U.P., Ing. Giovanni Trombani;
- dalla contabilità finale emerge che l'impresa ha eseguito lavori per un importo netto di € 52.315,05, oltre oneri della sicurezza di € 1.009,13, per un imponibile complessivo di € 53.324,18, oltre Iva di legge;
- dal Certificato di Regolare Esecuzione si evince che i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA
 DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI LEVATA" sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte,
 confermando come importo finale complessivo, pari anche al credito residuo da corrispondere
 all'impresa, una somma di € 53.324,18, esclusa IVA al 22%.
- la documentazione risulta depositata agli atti informatici dell'Ufficio Tecnico.

RISCONTRATO CHE è stata acquisita in allegato al Certificato di Regolare Esecuzione la Dichiarazione di prestazione del conglomerato bituminoso a caldo - TAPPETO 0/8 chiuso - CB 8 USURA 50/70 con relativa scheda di marcatura CE, disponibile agli atti dell'ufficio.

DATO ATTO CHE:

- non si riscontrano maggiori spese in rapporto a quelle impegnate con delibera della Giunta Comunale n. 232 del 30.11.2022, citata in premessa;
- la liquidazione della spesa sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;
- l'impresa appaltatrice **MANTOVAGRICOLTURA S.r.I.** ha sottoscritto i documenti contabili componenti lo Stato Finale dei Lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;
- come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, la ditta **MANTOVAGRICOLTURA S.r.I.**, appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi;
- come risulta dalla dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere all'occupazione né temporanea, né permanente di aree di proprietà di terzi, in quanto i lavori si sono svolti esclusivamente su proprietà comunale.

RITENUTO CHE sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori, della Relazione sul conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché al conseguentemente pagamento della rata di saldo alla ditta MANTOVAGRICOLTURA S.r.l., come da Certificato di Pagamento N. 1 sottoscritto dal RUP in data 10.01.2024.

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici tramite la procedura telematica di acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002.

Pagina 6 di 11 - Det. N. 9 del 10/01/2024

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .

ACQUISITA l'attestazione di congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Mantova con protocollo N. 202301553MN00/3 del 22/11/2023.

PRESO ATTO altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000.

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 226 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- Il Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 in data 17/07/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2025;
- la delibera di Consiglio comunale n. 32 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024-2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000)";
- la delibera di Giunta comunale n. 237 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:"Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 54 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000)";
- la delibera di Giunta comunale n. 238 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la delibera di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:"Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G) anni 2024-2026;
- il Decreto Sindacale n. 18 del 28.12.2023 Prot. n. 37876 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:

Pagina 7 di 11 - Det. N. 9 del 10/01/2024

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .

- l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

- 1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. **Di approvare** lo contabilità finale dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI LEVATA", composta dal Libretto delle misure, dal Registro di Contabilità e dallo Stato Finale dei Lavori, che espone un importo finale per lavori pari ad € 52.315,05, oltre oneri della sicurezza di € 1.009,13, per un imponibile complessivo di € **53.324,18**, oltre Iva di legge;
- 3. **Di approvare** la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale si certifica che i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI LEVATA", sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale la somma di € 53.324,18, esclusa IVA al 22%, e come credito a saldo da corrispondere all'impresa appaltatrice una somma pari ad € **53.324,18**, oltre all'IVA del 22% di €. **11.731,32**, per complessivi €. **65.055,50**;
- 4. **Di liquidare** il credito di cui al punto 3, pari ad € **65.055,50**, come da Certificato di Pagamento emesso dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ed allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- 5. **Di dare atto che** il credito di cui al punto 4, per un importo complessivo pari ad € **65.055,50**, trova copertura con la seguente imputazione al bilancio pluriennale di previsione 2024/2026 Esercizio finanziario 2024 RP 2023:



6. **Di dare atto che** il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:



PARTITA IVA 00427640206

 $Sito\ internet\ \underline{www.curtatone.it}-PEC\ comune.curtatone@legalmail.it$

			G	UADR	O ECO	NOMICO					
							FINALE				
A)	LAVORI A I	SASE D'ASTA									
		di cui:									
		- Lav ori sog	getti al ribas	sso d'asta			€ 52.315,05				
		- Costi per	adempimen	ti in materia	di sicurezza	(non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.009,13				
				Sommano I	lavori a bas	e d'asta :	€ 53.324,18				
B)	1		DELL'AMMI								
	_		previsti in p			ippalto					
	B2) Prestazi	B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica									
	B3) Spese p	er rilievi ed	accertamer	nti							
	B4) Allaccio	amenti a pul	oblici servizi,	interferenze	e, spostame	nti, etc.	€ -				
	B5) Imprevi	sti (<10% di /	A) - art. 149 [D. Lgs. 50/20	16 e s.m.i.)		€.				
	B6) Occupa	azioni di are	e ed immobi	ili per accar	ntieramenti,	danni, etc. (IVA e Oneri					
	previdenzio	ali compresi)	1								
	B7) ACCAN	TONAMENT									
	B7.1) Ac	cantonamen	ti di cui all'art	. 106 c.1 - D. I	Lgs. 50/2016 e	s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€				
	B7.2) Ac	B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)									
	B8) Spese to	8) Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza									
	B9) Spese p	39) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi									
	B10) Spese	B10) Spese per attività di consulenza o di supporto									
	B11) Eventu	11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici									
	B12) Spese	B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto									
						ventuali certificazioni specialistiche	€.				
	B14) C.N.P.	€ 128,00									
	B15) Varie		€ 30,00								
			JE AL TERMIN				€ 88,66				
					So	mmano per somme a disposizione:	€ 4.212,34				
C)	IMPOSTA VA										
	C1) IVA 22	% (su voce .	A1)				€ 11.731,32				
	C2) IVA 22% (su voce B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16)										
		I				Sommano:	€ 12.463,48				
			TOTAL	E OUADDO	ECONOM	100	C 70 000 01				
			IOIAL	E QUADRO	ECONOM		€ 70.000,00				

- 7. **Di svincolare** la somma residua di cui alla voce B16 "Economie residue al termine dei lavori" del quadro economico finale dell'opera pari ad € 88,66 (di cui € 22,70 sull'importo lordo dei lavori);
- 8. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line;
- 9. **Di trasmettere** copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di regolarità contabile art. 151 4° comma del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000.

Pagina 9 di 11 - Det. N. 9 del 10/01/2024

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .



Pagina 10 di 11 - Det. N. 9 del 10/01/2024



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9 DEL 10/01/2024

OGGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI LEVATA" - CUP: H67H22001690002 - CIG: 9533240684 APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pagina 11 di 11 - Det. N. 9 del 10/01/2024

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .