



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 513 DEL 23/07/2024

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA" PNRR, MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. CUP: H68H21000070001- CIG: 9555814B2A**

**APPROVAZIONE DEL 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI - BIS PER ADEGUAMENTO PREZZI (DL 50/2022) E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

### PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università  
Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”

#### RICHIAMATI:

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l'articolo 24, relativo alla progettazione di scuole innovative;
- il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 ed in particolare la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno”;

Pagina 1 di 13 - Det. N. **513** del **23/07/2024**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone”



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), tramite il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali e corrispondenti milestone e target;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito nella legge 29 Dicembre 2021 n. 233;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 02-12-2021 per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
- l’Avviso pubblico prot. 48038 del 2 dicembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021 n. 343, per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- la Determinazione N. 302 del 29.04.2021 di incarico allo studio C.O.P.R.A.T., COOPERATIVA DI PROGETTAZIONE E RICERCA ARCHITETTONICA, TERRITORIALE E TECNOLOGICA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Via Corridoni, 56 – Mantova (MN) per la progettazione Definitiva ed Esecutiva relativamente agli “Interventi di ristrutturazione impiantistica, edile e di superamento delle barriere architettoniche di alcuni fabbricati scolastici”, con l’indicazione fornita dall’Amministrazione Comunale di concentrare l’attività progettuale per la Scuola Primaria di Levata.
- la deliberazione di G.C. N. 250 del 09.12.2021 di approvazione del progetto Definitivo/Esecutivo dell’opera pubblica avente ad oggetto: “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA” , per un importo complessivo di € 750.000,00 di cui € 523.700,80 per lavori a base d’asta ed € 226.299,20 come somme a disposizione dell’amministrazione comunale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28.02.2022 avente per oggetto “APPROVAZIONE CANDIDATURA PROGETTO “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA” NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI MENSE SCOLASTICHE - PNNR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. CUP: H68H21000070001.

## DATO ATTO CHE:

- per l'opera di cui sopra il Comune di Curtatone è risultato ammesso a finanziamento, a seguito dello scioglimento della riserva, come da nota del Ministero dell'Istruzione avente Protocollo N.0023310/2022 del 10.08.2022;
- con nota del Ministero N. 85460 del 11.10.2022, acquisita al protocollo in data 13.10.2022 – Prot. N. 29576, sono state inviate le indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione;
- in data 24.10.2022 è stato sottoscritto l'accordo di concessione tra il Sindaco del Comune di Curtatone e il Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione, avente protocollo ministeriale N. 89918 - del 24.10.2022 e protocollo dell'ente N. 30735 del 25.10.2022.
- tra le varie clausole dell'accordo figurano le seguenti:
  1. **Importo finanziato di € 460.000,00, pari all'importo richiesto nella scheda di candidatura (massimo ammissibile in base ai mq di nuovo intervento);**
  2. **Aggiudicazione dei lavori (Determina di aggiudicazione) entro il 31 Marzo 2023 pena la decadenza del finanziamento;**
  3. **Avvio dei lavori (Verbale di consegna) entro il 30 Giugno 2023;**
  4. **Conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2025 pena la decadenza del finanziamento.**

**VISTA** la Deliberazione di G.C. N. 208 del 07.11.2022 con la quale è stato/a:

- rettificata la Deliberazione di G.C. N. 250 del 09.12.2021 di approvazione del progetto Definitivo/Esecutivo avente ad oggetto: “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA” in conseguenza all'aggiornamento dei prezzi avvenuto ai sensi della Legge 15 luglio 2022, n. 91 ed in ottemperanza ai disposti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 di cui in particolare la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno”.
- riapprovato il progetto Definitivo/Esecutivo avente ad oggetto: “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA”, revisionato dallo studio C.O.P.R.A.T. di Mantova, per un importo complessivo di €



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

880.000,00 di cui € 658.579,93 per lavori a base d'asta ed € 221.420,07 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel quadro economico:

QUOTE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO			
NUOVO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA			
		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
	così suddivisi		
<b>A1</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
	Opere edili ed affini	€ 323.037,56	
	Opere strutturali	€ 168.846,80	
	Impianti meccanici	€ 80.842,47	
	Impianti elettrici e speciali	€ 60.870,40	
	<b>Totale per lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€ 633.597,23</b>	
	Oneri per adempimenti in materia di sicurezza anti-Covid19 (non soggetti a ribasso)	€ 24.982,70	
	<b>SOMMANO LAVORI</b>	<b>€ 658.579,93</b>	
	<b>SOMMANO COMPLESSIVAMENTE LAVORI DA APPALTARE</b>		<b>€ 658.579,93</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Lavori in economia in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 1.500,00	
B2	Prestazione specialistica geologica-geotecnica compresi oneri previdenziali	€ 0,00	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 8.000,00	
B3.1	Spese per indagini e prelievi sui materiali (rilievi, accertamenti, diagnostiche, materiche, sperimentazioni ed accertamenti di laboratorio, oltrechè accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche)	€ 500,00	
B4	Imprevisti 5% comprensivi di IVA (10% di A)	€ 36.221,90	
B5	Occupazione di aree ed immobili per accantieramenti, danni, spese notarile etc (imposte, IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ 0,00	
B6	Somme a disposizione per arredi ed attrezzature terinale di porzionamento comprensivo IVA	€ 21.980,00	
B7	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità, eventuale validazione 8,43% (massimo 10% di A)	€ 52.370,08	
B7.1	Spese tecniche per oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2,0% su A)	€ 13.171,60	
B8	Assicurazione dei dipendenti	€ 0,00	
B9	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP compresi oneri previdenziali	€ 0,00	
B10	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00	
B11	Spese per pubblicità, ANAC e spese d'appalto	€ 375,00	
B12	Spese per collaudo statico, tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi, pratiche catastali e certificazioni specialistiche	€ 4.000,00	
B13	Oneri previdenziali B7 B7.1 B12	€ 2.254,80	
B14	Varie ed arrotondamenti	€ 8,73	
	<b>SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 140.382,11</b>	<b>€ 140.382,11</b>
<b>C</b>	<b>IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>		
C1	IVA 10% (su voce A)	€ 65.857,99	
C3	IVA 22% (su voce B1, B3, B11)	€ 2.282,50	
C4	IVA 22% (su voce B2, B7, B9, B10, B12, B12.1 e B13)	€ 12.897,47	
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 81.037,97</b>	<b>€ 81.037,97</b>
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>880.000,00</b>

- dato atto che il finanziamento dell'opera è previsto nella seguente modalità:
  - per € **460.000,00** come finanziamento dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito delle risorse previste dal PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido all'Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
  - per € **420.000,00** mediante accensione di mutuo ordinario presso la Cassa Depositi e Prestiti, ricomprendente anche la somma di € 46.000,00 preassegnata ai sensi



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

dell'articolo 7 del DPCM del 28 luglio 2022, che verrà eventualmente decurtata qualora l'ente risulterà effettivamente beneficiario tenuto conto dell'obbligo di avvio della procedura di affidamento dei lavori entro il 31 Dicembre 2022 e che ai sensi del punto 3 dell'articolo 8 dell'accordo di concessione sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione risulta che *“Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) non sono nella disponibilità dell’ente locale”*.

## CONSIDERATO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 732 del 22.11.2022 è stato dato mandato al Settore 9 – Centrale Unica di Committenza Mantova Sud, per l'indizione di una gara d'appalto per l'esecuzione dell'opera pubblica in oggetto, da svolgersi mediante procedura aperta (articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con riduzione dei termini di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020 secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 124 del 28.02.2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione formalizzata dall'Arch. Andrea Marchini, Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ed aggiudicata pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la procedura di gara per l'affidamento lavori dell'opera in oggetto in favore della ditta **TMC TECHNOLOGY S.r.l.** con sede in via Campo Sportivo I° trv. n.8 - Marigliano (NA) - P.I. 06265001211 con sconto offerto del **23,012%** sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 633.597,23, determinando in € 487.793,84 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 24.982,70, così per complessivi € 512.776,54, oltre IVA del 10% di € 51.277,65, ed un totale lordo di € 564.054,19.
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 198 del 11.04.2023 è stato:
  1. Dato atto, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'opera pubblica in oggetto disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 124 del 28.02.2023.
  2. Approvato, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente quadro economico aggiornato:





# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
di cui:	
A1) Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 633.597,23
A1) Ribasso d'asta pari al 23,012%	-€ 145.803,39
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 24.982,70
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 512.776,54</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, Iva compresa.	€ 3.700,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica compresi oneri previdenziali	€ -
B3) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 6.600,00
B3.1) Spese per indagini e prelievi sui materiali (rilievi, accertamenti di laboratorio, ecc.)	€ 500,00
B4) Imprevisti- art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 36.221,90
B5) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, spese notarili, ecc.	€ -
B6) Somme a disposizione per arredi ed attrezzature di porzionamento, Iva compresa	€ 19.000,00
B7) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. E C.R.E.	€ 48.464,26
B7.1) Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 9.483,55
B8) Assicurazioni dipendenti	€ -
B9) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 2.500,00
B10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B11) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 2.075,00
B12) Spese per collaudo statico ed eventuali altri collaudi, certificazioni e pratiche catastali	€ 5.000,00
B13) C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (Voce B7 e B12)	€ 2.138,57
B14) Economie derivanti dal ribasso di gara	€ 160.383,73
B15) Varie ed arrotondamenti	€ 650,17
<b>B.1) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>	
B.1.16) IVA 22% su spese tecniche (Voce B1, B3, B6, B7, B9 e B12 e B.13)	€ 19.228,62
B.1.17) IVA 10% su lavori	€ 51.277,65
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ 367.223,46</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>€ 880.000,00</b>

3. Impegnato conseguentemente a favore della ditta TMC TECHNOLOGY S.r.l. con sede in via Campo Sportivo 1° trv. n.8 a Marigliano (NA) - P.I. 06265001211 un importo netto contrattuale di € 487.793,84, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 24.982,70, per un importo complessivo imponibile di € 512.776,54, oltre IVA del 10% di € 51.277,65, ed un totale lordo di € 564.054,19.
- in data 20.06.2023 è stato sottoscritto il contratto n. 8851 di Rep., per l'importo di netti € 512.776,54, oltre all'IVA di legge, registrato a Mantova Serie 1T Numero 8837 del 17.07.2023;



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- la consegna dei lavori in via d'urgenza, è stata effettuata in data 14.06.2023 con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il giorno 08.04.2024 (300 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto).
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 499 del 14.07.2023 è stata autorizzata la ditta TMC TECHNOLOGY S.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, a subappaltare all'impresa GONZAGA MOVITER DI CINEFRA ANNIBALI FRANCESCO, con sede legale in Gonzaga (MN) via Argine 2/M, C.F. CNFNBL72D07Z112Z - P.IVA 02613110200, l'esecuzione dei lavori di scavo demolizione, reinterro ed opere strutturali, riconducibili alla categoria OG1, per un importo complessivo presunto del subappalto di € 148.291,11.
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 576 del 11.08.2023 è stata liquidata la fattura n. 62/FE del 14.07.2023 dell'importo di € 102.553,31 oltre del IVA 10% pari ad € 10.255,33, per un totale di € 112.808,64 emessa dalla ditta TMC TECHNOLOGY S.r.l., a titolo di anticipazione del 20% del valore economico del Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 35 c.18 del D. lgs 50/2016 e s.m.i..
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 888 del 06.12.2023 è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 15.11.2023, esposto nell'importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 171.791,20, e liquidato il relativo certificato di pagamento pari ad €. 136.574,00, oltre all'IVA del 10% di €. 13.657,40, e quindi per complessivi €. 150.231,40, secondo la seguente suddivisione tra appaltatore e subappaltatore:

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	TMC TECHNOLOGY S.r.l.	€ 59.109,10
2	Impresa Subappaltatrice	GONZAGA MOVITER - Via Argine 2/M - Gonzaga (MN)	€ 77.464,90
3	Impresa Subappaltatrice		€ -
		IVA del 10% sul totale	€ 13.657,40

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 309 del 13.05.2024 è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 22.04.2024, esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 328.974,37, e liquidato il relativo certificato di pagamento pari ad €. 124.960,06, oltre all'IVA del 10% di €. 12.496,01, e quindi per complessivi €. 137.456,07.

## RISCONTRATO CHE:

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l'art.26 del Decreto-legge n.50 del 17/05/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022, come novellato dal comma 458 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2023, ha introdotto uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori;



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- in particolare, l'art. 26 comma 6-ter del Decreto sopracitato prescrive che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base delle offerte presentate nell'anno 2022, lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, venga adottato applicando i prezzi regionali aggiornati all'anno di riferimento;
- il maggiore importo derivante dall'applicazione dei prezzi regionali aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, deve essere riconosciuto, ai sensi del comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022, nella misura dell'80%.
- Inoltre, in base al comma 6-ter, art. 26 del D.L. 50/2022, come modificato dal comma 304, articolo 1 della Legge 213/2023, le disposizioni sopra descritte si applicano anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024 (termine così prorogato da parte della Legge di bilancio 2024).

**RICHIAMATA** la nota trasmessa dall'impresa appaltatrice TMC TECHNOLOGY S.r.l., acquisita al protocollo dell'ente al N. 7223 in data 08.03.2024, con la quale viene richiesta l'applicazione del meccanismo di revisione ed adeguamento prezzi, ai sensi della normativa sopra citata.

## VISTO CHE:

- il Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Andrea Carcereri dello Studio C.O.P.R.A.T., ha trasmesso in data 14.06.2024 – Prot. N. 18746 e successiva integrazione in data 22.07.2024 – Prot. N. 22596, la documentazione contabile - SAL 2-Bis - contenente i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi regionali aggiornati sul 2° stato di avanzamento lavori, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura dell'80%, costituita da:
  1. Computo Metrico Estimativo con adeguamento prezzi come da DL 50/2022;
  2. Quadro di raffronto tra importo di progetto e importo adeguato;
  3. Libretto delle Misure – Sal 2-Bis
  4. Registro di contabilità – Sal 2-Bis
  5. Sommario del registro di contabilità – Sal 2-Bis
  6. Stato d'avanzamento lavori - Sal 2-Bis
- dalla contabilità di cui sopra emerge un importo straordinario lordo derivante dall'applicazione dei prezzi regionali aggiornati, relativamente al 2° stato di avanzamento lavori, pari ad € 18.563,34;
- dal Certificato di pagamento N. 2-Bis, approvato dal RUP in data 23.07.2024, risulta che l'importo imponibile straordinario spettante all'impresa, nella misura dell'80% al netto





# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

dell'applicazione del ribasso d'asta e delle ritenute, ammonta ad € 11.358,98, oltre all'IVA del 10% di €. 1.135,90, e quindi per complessivi **€ 12.494,88**.

**RISCONTRATO CHE** l'importo di cui sopra trova copertura finanziaria nelle risorse accantonate delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera, alla Voce B4 – Imprevisti;

**PRESO ATTO CHE** tutta la documentazione tecnica prodotta dal Direttore dei Lavori risulta depositata agli atti informatici dell'ufficio tecnico;

**DATO ATTO CHE** la stazione appaltante ha acquisito, tramite procedura telematica, i D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002, relativo all'impresa appaltatrice (Protocollo INPS\_41328184 con validità fino al 10/10/2024).

**RITENUTO CHE** sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione del **2° Stato d'Avanzamento Lavori – Bis** a favore della ditta appaltatrice TMC TECHNOLOGY S.r.l. con sede in via Via Vittorio Veneto, 105 - Brusciano (NA) - P.I. 06265001211, nonché alla liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 2-Bis.

**VERIFICATO** altresì che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile di P.O. elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti approvato dall'Amministrazione comunale.

## **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 in data 17/07/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2025 ;
- la delibera di Consiglio comunale n. 32 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024-2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).";
- la delibera di Giunta comunale n. 237 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 54 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200).";



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- la delibera di Giunta comunale n. 238 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: " Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/11/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la delibera di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:"Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G) - anni 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 12/02/2024, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:"Modifica piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026 a seguito revisione struttura organizzativa";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/02/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000);
- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 29/02/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026".
- la delibera di consiglio Comunale n.11 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 61 del 15/04/2024 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 1 e comma 4, del D.Lgs 267/2000 e contestuale variazione del PEG";
- la delibera di consiglio comunale n. 12 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n 267/2000";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000)";
- la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 01/07/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000);
- la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 01/07/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026".

## VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- l'articolo 226 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, N. 36;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 18 del 28.12.2023 – Prot. n. 37876/2023 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
  - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
  - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
  - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

## DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di procedere**, ai sensi l'art. 26 del D.L. 50/22 "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*" e s.m.i., alla revisione e compensazione dei prezzi, dovuti, per maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di riferimento relativamente all'appalto in oggetto, nei confronti dell'appaltatore TMC TECHNOLOGY S.r.l..
3. **Di approvare** relativamente all'opera pubblica avente ad oggetto: "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA", il 2° Stato di Avanzamento dei lavori - BIS esposto nell'importo straordinario lordo pari ad € 18.563,34, ed il relativo certificato di pagamento nella misura dell'80% al netto dell'applicazione del ribasso d'asta e delle ritenute, per un imponibile netto di € 11.358,98, oltre all'IVA del 10% di €. 1.135,90, e quindi per complessivi €. 12.494,88;
4. **Di dare atto che** il maggiore importo scaturito dalla contabilità di cui al punto 3 per complessivi €. 12.494,88 trova copertura finanziaria nelle risorse accantonate delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera, alla Voce B4 – Imprevisti;
5. **Di impegnare** a favore della ditta TMC TECHNOLOGY S.r.l. con sede in via Campo Sportivo l° trv. n.8 a Marigliano (NA) - P.I. 06265001211 l'importo lordo di cui al punto 3, pari ad € 12.494,88 con imputazione alla seguente codifica del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 – Esercizio Finanziario 2024:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
04	02	2	02	0245120

6. **Di liquidare** contestualmente l'importo del certificato di pagamento N. 2-Bis per complessivi lordi **€. 12.494,88**, a favore dell'impresa appaltatrice TMC TECHNOLOGY S.r.l..
7. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.
8. **Di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line.

\*\*\*\*\*

#### Allegati:

- Libretto delle misure S.a.l. n. 2 - BIS;
- Registro di Contabilità S.a.l. n. 2 - BIS;
- Sommario Registro di Contabilità S.a.l. n. 2 - BIS;
- Stato d'Avanzamento dei lavori n. 2 – BIS a tutto il 22.04.2024;
- Certificato di Pagamento n. 2 - BIS.



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 513 DEL 23/07/2024**

**OGGETTO: "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA" PNRR, MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. CUP: H68H21000070001- CIG: 9555814B2A**

**APPROVAZIONE DEL 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI - BIS PER ADEGUAMENTO PREZZI (DL 50/2022) E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO**  
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)