

N. FASE	DESCRIZIONE	ANNO 2020																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
0	Impianto cantiere	■	■																																
1	Demolizione delle aiuole di delimitazione delle corsie sulla S.P.1, pavimentazione provvisoria con binder e spostamento dell'accesso carraio al campo da calcio			■	■																														
2a	Realizzazione della porzione di rotatoria nel quadrante Sud – Est con mantenimento in esercizio della S.V. "delle Osanne"				■	■	■	■	■	■	■																								
2b	Deviazione della S.V. "delle Osanne" e riconfigurazione dell'accesso dell'allevamento suinicolo (mantenimento in esercizio del vecchio ingresso)									■	■	■	■	■	■																				
3	Spostamento del traffico verso il nuovo ingresso dell'allevamento suinicolo e completamento della porzione sud della rotatoria															■	■	■	■	■	■	■													
4	Realizzazione della porzione di rotatoria nel quadrante Nord – Ovest																																		
5	Tombamento del canale in fregio al campo da calcio e completamento della corona giratoria nel quadrante Nord – Est																																		
6	Completamento delle cordonature, della rete di raccolta e filtrazione delle acque meteoriche, pavimentazioni finali, segnaletica, barriere di sicurezza e impianto di illuminazione																																		
7	Smobilizzo cantiere																																		

REGIONE LOMBARDIA



CITTÀ DI CURTATONE



PROVINCIA DI MANTOVA



PROVINCIA DI MANTOVA

Area Lavori Pubblici e Trasporti  
Servizio Progettazione Stradale, Ponti e Strutture Complesse

**RIQUALIFICAZIONE DELL' INTERSEZIONE TRA LA  
ex S.S. n° 10 "Padana inferiore" - S.P. n° 1 "Asolana"  
TRAMITE LA COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA,  
in località Grazie del Comune di Curtatone**

**PROGETTO DEFINITIVO**

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPRATO, RIPRODOTTO O ALTREMENTE PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA. ANY UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.

OGGETTO:	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		ELABORATO:	<b>8</b>
			SCALA:	-
			DATA:	Aprile 2019

IL PROGETTISTA:	<p>NETMOBILITY S.r.l. Via G. Morgagni, 24 - 37135 Verona - VR Tel. 045/8250176 - Fax 045/8250176 e-mail: netmobility@netmobility.it Codice Fiscale e Partita IVA: 03184140238 Capitale sociale i.v.: 10.000,00 euro CIAA di Verona n. 03184140238 - R.E.A. n° 315588</p> <p>Ing. FRANCESCO SENECI</p>	DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI: Dott. GIOVANNI URBANI
		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. ANTONIO COVINO
		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. PAOLO AGOSTI

REV. N°	DATA	APPROVAZIONI	PROGETTO N°:
1	Settembre 2019		CIG:
			CUP: G61B17000460006