



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 62 DEL 29/01/2024

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI" (D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 N. 248) - INTERVENTO 3) "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H61B21000140002. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- la D.g.r. n. XI/3945 del 30 novembre 2020 "Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»";
- il D.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 20 gennaio 2021, che approva il bando "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici", individuando il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Urbanistica e assetto del territorio della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, responsabile del procedimento di selezione e concessione dei contributi nell'ambito del bando stesso;
- la D.g.r. n. XI/5403 del 18 ottobre 2021 "Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Deliberazione n. XI/3945 del 30 novembre 2020: nuove determinazioni ed aggiornamento dei criteri per il bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici» (approvato con il D.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248)";

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. **26 del 18/02/2021** avente per oggetto "Atto di indirizzo per la partecipazione al bando di regione Lombardia per "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici";
- la delibera di Giunta Comunale n. **42 del 04/03/2021** avente per oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUSEO DEI MADONNARI SITO IN LOCALITA' GRAZIE DI CURTATONE" CUP: H64B18000050004, dell'importo di €. 260.000,00;
- la delibera di Giunta Comunale n. **43 del 04/03/2021** avente per oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Pagina 1 di 16 - Det. N. 62 del 29/01/2024

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H69J21000220002, dell'importo di €.40.000,00;

- la delibera di Giunta Comunale n. **44 del 04/03/2021** "APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA "RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H61B21000140002 dell'importo di €. 150.000,00;
- la **DGC 47 del 04.03.2021** di approvazione del progetto "GRAZIE: UN SANTUARIO TRA IL PARCO DEL MINCIO E L'ARTE EFFIMERA DEI MADONNARI" comportante una spesa complessiva di 450.000,00 € di cui € 443.742,66 ammissibili, come da seguente ripartizione:

SPESA COMPLESSIVA (A+B+C)	SPESA AMMESSA (A+B)	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA (A - 89 %)	COFINANZIAMENTO ENTE (B - 11 %)	VOCI DI SPESA NON AMMESSE (C)
450.000,00 €	443.742,66 €	394.930,97 €	48.811,69 €	6.257,34 €

RILEVATO che con nota prot. Z1.2021.0043372 del 03.11.2021, prot. arrivo 29618/2021 del 04.11.2021, Regione Lombardia ha trasmesso il D.d.u.o. del 2 Novembre 2021 - N° 14716 di approvazione degli esiti dell'attività svolta dalla commissione di valutazione riportati nella Graduatoria delle domande ammesse alla valutazione di merito dei progetti, assegnando al Comune di Curtatone un contributo pari ad € **394.930,97**, a fronte di un costo complessivo di Euro **443.742,66**, per la realizzazione della progettualità "GRAZIE: UN SANTUARIO TRA IL PARCO DEL MINCIO E L'ARTE EFFIMERA DEI MADONNARI" e che la proposta progettuale finanziata prevede i seguenti tre interventi:

Intervento 1) "INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUSEO DEI MADONNARI SITO IN LOCALITA' GRAZIE DI CURTATONE"
Cup H64B18000050004
Costo 256.526,66 €
Contributo regionale 228.308,73 €

Intervento 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" - "RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE"
Cup H69J21000220002
Costo 39.440,00 €
Contributo regionale 35.101,60 €



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

Intervento 3) "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - "RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE"
Cup H61B21000140002
Costo 147.776,00 €
Contributo regionale 131.520,64 €

VISTA la **D.G.C. 216 del 11.11.2021** "PROGETTO GRAZIE: UN SANTUARIO TRA IL PARCO DEL MINCIO E L'ARTE EFFIMERA DEI MADONNARI" accettazione contributo bando "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI" (D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 N. 248) pari ad €. 394.930,97 su complessivi **€. 450.000,00** come da seguente prospetto di spesa:

Costo di Progetto	Uscita				
Cartellonistica 40.000,00 €	Mis	Prg	Tit	Mac	Cap/Art
	10	05	2	02	0281158
Rinnovo cartellonistica ed elementi di arredo urbano nel borgo storico di Grazie di Curtatone					
via Francesca 150.000,00 €	Mis	Prg	Tit	Mac	Cap/Art
	10	05	2	02	0281157
Riqualificazione di parte dei percorsi pedonali di via Francesca a Grazie di Curtatone					
Museo Madonnari 260.000,00 €	Mis	Prg	Tit	Mac	Cap/Art
	5	01	2	02	0252104
Restauro del Museo del madonnaro in località Grazie					

Contributo o RL	Entrata			
Cartellonistica 35.101,60 €	Mis	Tip	Cat	Cap/Art
	4	0200	01	0403416
Contributo regionale rinnovo cartellonistica ed elementi di arredo urbano nel borgo storico di Grazie di Curtatone				
via Francesca 131.520,64 €	Mis	Tip	Cat	Cap/Art
	4	0200	01	0403417
Contributo regionale riqualificazione di parte dei percorsi pedonali di via Francesca a Grazie di Curtatone				
Museo Madonnari 228.308,73 €	Mis	Tip	Cat	Cap/Art
	4	0200	01	0403406
Contributo regionale restauro del Museo del madonnaro in località Grazie				

DATO ATTO CHE l'opera pubblica in oggetto è inserita nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024, approvato con D.C.C. 62 del 30.12.2021, modificato con DCC 6 del 09/03/2022 e con DCC 29 del 25.07.2022 ed è prevista nell'elenco annuale 2022 per un importo di € 150.000,00;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

RILEVATO che con determina **895/2021** del 18/12/2021 è stato:

a) approvato il report della procedura di gara SINTEL, **Id. 148540354** "Progettazione definitiva ed esecutiva per 2 interventi in Grazie (cartellonistica e percorsi pedonali)", dal quale si evince che l'Arch. Paolo Vincenzi, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n 33 a Mantova, ha offerto per le prestazioni professionali **€ 20.654,90**, oltre oneri previdenziali 4% per complessivi € 21.481,10 oltre IVA 22% per complessivi **€. 26.206,94** così suddivisi:

- per INTERVENTO 2) RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H69J21000220002 - CIG ZF43450985: €. 5.283,47 + INARCASSA ed IVA per un totale di €. 6.703,66;
- per **INTERVENTO 3)** RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA per FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H61B21000140002 - CIG Z9D3450C8B: **€. 15.371,44** + INARCASSA ed IVA per di €. 19.503,28;

b) affidato all'Arch. Paolo Vincenzi l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, prestazioni connesse e certificazione di regolare esecuzione per **I'INTERVENTO 3)** "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" (ex RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE) " - CUP: H61B21000140002 - CIG Z9D3450C8B per l'importo offerto di **€ 15.371,44** oltre €. 614,86 di cassa di previdenza ed €. 3.516,98 di IVA 22% per complessivi **€ 19.503,28**, impegnando **€ 19.503,28**, a favore dell'Arch. Paolo Vincenzi;

VISTO il contratto con l'Arch. Paolo Vincenzi, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n 33 a Mantova, prot. **34580/2021 del 30/12/2021**, DISCIPLINARE D'INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E PRESTAZIONI CONNESSE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PER:

- INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" - (ex "RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE") - CUP: H69J21000220002 - CIG ZF43450985;
- INTERVENTO 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" (ex RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE) " - CUP H61B21000140002" - CIG Z9D3450C8B;

CONSIDERATO CHE sugli elaborati di progetto definitivo il Parco del Mincio ha dato parere di conformità prot. arrivo 5716/2022 del 01/03/2022 e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova, sede di Mantova, ha espresso il proprio parere vincolante con prot.3534/2022, prot. arrivo 10470/2022 favorevole con prescrizioni tra cui che i lavori di scavo siano effettuati con l'assistenza di operatori archeologi;

ATTESO CHE a seguito dei pareri suddetti il Comune di Curtatone ha emesso l'autorizzazione

Pagina 4 di 16 - Det. N. 62 del 29/01/2024

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

paesaggistica N.3/2022, favorevole con prescrizioni, prot.10495/2022 del 13/04/2022;

VISTA la determinazione **180/2022 del 19/04/2022** di affidamento al Geom. Davide Cortesi con studio tecnico in Borgo Virgilio (MN), Via U. Foscolo n°2, dell'incarico professionale di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H61B21000140002" - CIG Z9D3450C8B" per **€ 2.500,00** compreso 5% cassa previdenza (€. 2.380,95 + €119,05) ed IVA €. 550,00 per un totale di **€. 3.050,00**;

VISTA la determinazione **238/2022 del 20/04/2022** di affidamento al Dr. Gianpaolo Rodighiero, archeologo qualificato, con sede in Vicolo Freddo 14, Mantova, dell'incarico di assistenza archeologica per l'Intervento 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H61B21000140002" - CIG Z44360AE2B" per € 2.500,00 che con contributi previdenziali 4% pari ad €. 100,00 ed iva 22% pari ad €. 572,00 danno **€. 3.172,00**;

VISTO il Decreto regionale N. 5197 del 14.04.2022 prot. arrivo 10907/2022 del 16/04/2022, che proroga il termine per l'inizio dei lavori al 15 settembre 2022 per intervento 1) museo ed intervento 3) marciapiedi in Via Francesca, mentre mantiene il termine del 31 maggio 2022 per l'intervento 2) su arredo urbano e cartelloni;

RILEVATO che:

1. con nota del 30/05/2022 prot. 14863 del 21/05/2022 Regione Lombardia ha comunicato la proroga al **28 febbraio 2023** del termine di inizio dei lavori dei tutti i progetti di cui al bando "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO - CULTURALE DEI BORGHI STORICI" e quello di presentazione del certificato di regolare esecuzione al **28 febbraio 2024**;
2. sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto Decreto Aiuti, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" che introduce ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e concessioni di lavori con particolare riferimento ai prezzi;

VISTO il progetto definitivo dell'INTERVENTO 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" (ex Riqualificazione di parte dei percorsi pedonali in Via Francesca a Grazie di Curtatone)" - CUP: H61B21000140002" redatto dall'Arch. Paolo Vincenzi di Mantova prot. arrivo 21292/21300/21302/21306 del 22.07.2022 dell'importo di €. 150.000,00 di cui €. 108.850,00 per lavori suddivisi in €. 105.715,34 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 3.134,66 quali oneri per la sicurezza ed €. 41.150,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con DGC **138 del 25.07.32022**;

VISTO il progetto esecutivo dell'INTERVENTO 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Pagina 5 di 16 - Det. N. 62 del 29/01/2024

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE"- CUP: H61B21000140002" redatto dall'Arch. Paolo Vincenzi di Mantova prot. arrivo 26213/26215/26216/26220/26222 del 10/09/2022 dell'importo di € 150.000,00 di cui € 106.000,00 per lavori, comprensivi di €. 3.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 44.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale, come da seguente QTE:

QTE PROGETTO ESECUTIVO	
intervento 3) - percorsi pedonali in via Francesca	
a) lavori	
a1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a corpo
a2)	Importo per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale Lavori	
b) somme a disposizione dell'amministrazione	
b1)	Spese tecniche (comprenditive di cassa professionale per incarichi per:
b.1.1	progettazione definitiva ed esecutiva, DL, contabilità lavori, CRE
b.1.2	coordinamento della sicurezza
b.1.3	incarico archeologo
b2)	Fondo incentivi 2%per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
b3)	Imprevisti
b4)	IVA
	su lavori a1) + a2)
	10%
	su spese tecniche ed imprevisti b1) - b3)
	22%
b5)	arrotondamenti
Totale somme a disposizione	
Totale intervento	

VISTA la **DGC.170 del 13.09.2022** di approvazione del progetto esecutivo dell'INTERVENTO 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" (ex Riquilificazione di parte dei percorsi pedonali in Via Francesca a Grazie di Curtatone)- CUP: H61B21000140002";

VISTA la **determinazione 683/2022** del 02.11.2022 di affidamento diretto a favore della ditta PAVITECK SRL - P.IVA 04163080239 con il ribasso offerto dell'1,500% sull'importo a base d'appalto di € 103.000,00 oltre oneri della sicurezza di € 3.000,00 ed IVA del 22%, che determina in € 101.455,00 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

soggetti a ribasso pari ad € 3.000,00, per un importo complessivo imponibile di € **104.455,00**, oltre IVA del 10 % per € 10.445,50 ed un totale lordo di € **114.900,50** oltre a rideterminare il QTE come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIDETERMINATO
intervento 3) - percorsi pedonali in via Francesca

a) lavori		ESECUTIVO	POST GARA
a1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a corpo	103.000,00 €	101.455,00 €
a2)	Importo per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.000,00 €	3.000,00 €
Totale Lavori		106.000,00 €	104.455,00 €
b) somme a disposizione dell'amministrazione			
b1)	Spese tecniche (comprehensive di cassa professionale per incarichi per:		
b.1.1	progettazione definitiva ed esecutiva, DL, contabilità lavori, CRE	15.986,29 €	15.986,29 €
b.1.2	coordinamento della sicurezza	2.500,00 €	2.500,00 €
b.1.3	incarico archeologo	2.600,00 €	2.600,00 €
b2)	Fondo incentivi 2% per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	2.120,00 €	2.120,00 €
b3)	Imprevisti	4.553,05 €	4.553,05 €
b4)	IVA		
	su lavori a1) + a2) 10%	10.600,00 €	10.445,50 €
	su spese tecniche ed imprevisti b1) - b3) 22%	5.640,65 €	5.640,65 €
b5)	arrotondamenti	0,01 €	0,01 €
b6)	Economie derivanti da ribassi d'asta		1.699,50 €
b6.1)	di cui quota Regione Lombardia 89%		1.512,56 €
b6.2)	di cui quota Comune di Curtatone 11%		186,95 €
Totale somme a disposizione		44.000,00 €	45.545,00 €
Totale intervento		150.000,00 €	150.000,00 €

Pagina 7 di 16 - Det. N. 62 del 29/01/2024

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

VISTO il contratto – prot. 32889 del 11/11/2022;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 22/12/2022;

VISTA la richiesta di subappalto inoltrata dalla ditta appaltatrice PAVITECK SRL, via Colombina n.12 di Curtatone (MN) – P.IVA 04163080239 DEL 28/03/2023 per l'esecuzione di opere categoria SOA OG3 – lavori stradali, alla ditta APPIA ANTICA SRL, avente sede legale in via Baraccone n.1 – 25040 Mornico al Serio (BG), c.f. e P.IVA 03244550160, per l'importo di € 18.000,00 comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 1.000,00 al netto dell'iva;

VISTA la seguente documentazione, agli atti, che di seguito si richiama:

- a) Contratto di subappalto;
- b) Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in regola dell'impresa subappaltatrice;
- c) Piano operativo della sicurezza;
- d) Autocertificazione relativamente a:
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - l'insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - la media dell'organico aziendale e le posizioni contributive INPS, INAIL e CASSA EDILE;
 - l'inesistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa appaltatrice;
 - assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- e) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- f) Visura Camerale;

ACCERTATO che:

- in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta aggiudicataria:
 - ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra, rientranti nella categoria OG 3 - scorporabile e subappaltabile dell'appalto;
 - ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice deve trasmettere a questa amministrazione prima dell'inizio dei lavori la seguente documentazione:
 - documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

ATTESO che per il subappalto non viene superato il limite del 50% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

VERIFICATO:

- il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del contratto di subappalto di cui alla presente autorizzazione,
- il rispetto della prescrizione di cui all'art. 105, comma 14 del Codice dei contratti, che prevede l'applicazione, per le prestazioni affidate in subappalto, degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione;

VISTA la determinazione n. 242 del 04/05/2023 con la quale:

- si autorizza, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n.50/16, la ditta PAVITECK SRL, via Colombina n.12 di Curtatone (MN) – P.IVA 04163080239 a subappaltare l'esecuzione di parte dei lavori di cui all'INTERVENTO 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" (ex Riqualificazione di parte dei percorsi pedonali in Via Francesca a Grazie di Curtatone) - CUP: H61B21000140002" alla seguente ditta:
 - APPIA ANTICA SRL, avente sede legale in via Baraccone n.1 – 25040 Mornico al Serio (BG), c.f. e P.IVA 03244550160, per l'importo di € 18.000,00 comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 1.000,00 al netto dell'iva;
- si prende atto che il pagamento del subappaltatore verrà effettuato nella misura massima di € 18.000,00 al netto di IVA, da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa emissione - a seguito della contabilità lavori rilasciata dal direttore dei lavori - da parte del subappaltatore di fattura emessa nei confronti dell'Appaltatore;

VISTO il primo stato avanzamento lavori a tutto il 30/06/2023 redatto dall' Arch. Paolo Vincenzi, registrato al protocollo comunale al n° 21125/2023 del 11/07/2023 e composto dai seguenti elaborati:

- Libretto delle Misure n.1;
- Stato di Avanzamento n.1 – al 30/06/2023;
- Registro di Contabilità n.1;
- Sommario del Registro di Contabilità n.1;

VISTO il primo Certificato di pagamento, dal quale si evince che il credito spettante alla ditta appaltatrice PAVITECK SRL, via Colombina n.12 di Curtatone (MN) – P.IVA 04163080239 per l'esecuzione dei lavori di cui al primo stato avanzamento lavori a tutto il 30/06/2023 è pari ad € 75.452,72 oltre i.v.a. 10% per complessivi € 82.997,99;

VISTA la determinazione n. 524 del 27/07/2023 di approvazione del primo stato avanzamento dei lavori di cui all'INTERVENTO 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" (ex Riqualificazione di parte dei percorsi pedonali in Via Francesca a Grazie di Curtatone)- CUP: H61B21000140002" ed il primo certificato di pagamento dei lavori, eseguiti dalla ditta appaltatrice PAVITECK SRL, via Colombina n.12 di Curtatone (MN) – P.IVA

Pagina 9 di 16 - Det. N. 62 del 29/01/2024

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

04163080239;

VISTE le seguenti fatture relative al primo stato avanzamento lavori:

ditta	qualifica	fattura n.	data	importo netto	i.v.a.	totale
Pavitek Srl, via Colombina 12 - 46010 Curtatone (MN) - P.IVA 04163080239	Appaltatore	139/00	28/07/2023	75.452,72	7.545,27	82.997,99
Appia Antica Srl, via Baraccone 1 - 24050 Mornico al Serio (BG) - P.IVA 03244550160	Subappaltatore	371	31/07/2023	14.595,00	0,00	14.595,00

VISTA la richiesta di pagamento diretto del subappaltatore inoltrata in data 31/07/2023 dalla ditta Pavitek Srl, per la somma di € 14.595,00 a saldo dei lavori eseguiti dalla ditta Appia Antica Srl;

VISTA la determinazione **n.552** del 08/08/2023 con la quale si disponeva di procedere con il pagamento delle fatture di cui al primo stato di avanzamento lavori e primo certificato di pagamento relativo all'INTERVENTO 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" (ex Riqualficazione di parte dei percorsi pedonali in Via Francesca a Grazie di Curtatone) - CUP: H61B21000140002" come segue:

ditta	fattura n.	data	importo	i.v.a.	totale
Pavitek Srl, via Colombina 12 - 46010 Curtatone (MN) - P.IVA 04163080239	139/00	28/07/2023	60.857,72	7.545,27	68.402,99
Appia Antica Srl, via Baraccone 1 - 24050 Mornico al Serio (BG) - P.IVA 03244550160	371	31/07/2023	14.595,00	0,00	14.595,00
Totale da pagare			75.452,72	7.545,27	82.997,99

VISTO il secondo stato avanzamento lavori corrispondente al finale, redatto dall' Arch. Paolo Vincenzi, registrato al protocollo comunale al n° 32491/2023 del 31/10/2023 e composto dai seguenti elaborati:

- Libretto delle Misure n.2 - finale;
- Stato di Avanzamento n.2 - finale;
- Registro di Contabilità n.2 - finale;
- Sommario del Registro di Contabilità n.2 - finale;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 03/11/2023, dal quale si evince quanto segue:

- che i lavori sono ultimati in data 04/08/2023, come risulta dal Verbale di fine lavori redatto in pari data;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che l'importo dei lavori relativamente allo stato finale ammonta ad € 104.455,00 e che pertanto la somma da corrispondere alla ditta appaltatrice PAVITECK SRL, via Colombina n.12 di Curtatone (MN) – P.IVA 04163080239 a saldo di ogni suo avere, è pari ad € 29.002,28 oltre i.v.a. 10%, per complessivi € 31.902,51;

VISTA la determinazione n.786 del 08/11/2023 con la quale si disponeva:

- di approvare il secondo stato avanzamento corrispondente al finale dei lavori di cui all'INTERVENTO 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" (ex Riqualificazione di parte dei percorsi pedonali in Via Francesca a Grazie di Curtatone) - CUP: H61B21000140002";
- di approvare il Certificato di regolare Esecuzione, dal quale si evince che l'importo dei lavori relativamente allo stato finale ammonta ad € 104.455,00 e che pertanto la somma da corrispondere alla ditta appaltatrice PAVITECK SRL, via Colombina n.12 di Curtatone (MN) – P.IVA 04163080239 a saldo di ogni suo avere, è pari ad € 29.002,28 oltre i.v.a. 10%, per complessivi € 31.902,51;

RAVVISATA la necessità di eseguire interventi di completamento dell'opera, non compresi nell'appalto principale, consistenti sinteticamente nella sistemazione della banchina stradale e ripristino murette e soglie pedonali degli accessi fronte strada;

VISTO il preventivo di spesa inoltrato in data 01/12/2023 Protocollo n.0035562/2023 del 02/12/2023 dalla ditta PAVITECK SRL, via Colombina n.12 di Curtatone (MN) – P.IVA 04163080239 per l'importo vantaggioso per l'Ente di € 5.300,00 oltre i.v.a. 22%, per complessivi € 6.466,00;

VISTA la determinazione n. 857 del 02/12/2023 con la quale si affidavano le opere di completamento dei lavori di cui all'INTERVENTO 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" (ex Riqualificazione di parte dei percorsi pedonali in Via Francesca a Grazie di Curtatone) - CUP: H61B21000140002" alla ditta PAVITECK SRL, via Colombina n.12 di Curtatone (MN) – P.IVA 04163080239 per la spesa di € 5.300,00 oltre i.v.a. 22%, per complessivi € 6.466,00;

VISTO il seguente quadro economico dei lavori, rideterminato ed approvato con la sopra citata determinazione n.857 del 02/12/2023:

a) lavori		ESECUTIVO	POST GARA	VARIAZIONE
a1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a corpo	103.000,00 €	101.455,00 €	101.455,00 €
a2)	Importo per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Totale Lavori		106.000,00 €	104.455,00 €	104.455,00 €
b) somme a disposizione dell'amministrazione				
b1)	Spese tecniche (comprenditive di cassa professionale per incarichi per:			



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

b.1.1.	progettazione definitiva ed esecutiva, DL, contabilità lavori, CRE	15.986,29 €	15.986,29 €	15.986,29 €
b.1.2.	coordinamento della sicurezza	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
b.1.3.	incarico archeologo	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
b2)	Fondo incentivi 2% per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	2.120,00 €	2.120,00 €	1.102,40 €
b3)	Imprevisti	4.553,05 €	4.553,05 €	87,15 €
b3).1	Lavori di completamento			5.300,00 €
b4)	IVA			
	su lavori a1) + a2) 10%	10.600,00 €	10.445,50 €	10.445,50 €
	su spese tecniche, imprevisti, completamento b1) - b3) - b3).1 al 22%	5.640,65 €	5.640,65 €	5.824,16 €
b5)	arrotondamenti	0,01 €	0,01 €	0,00 €
b6)	Economie derivanti da ribassi d'asta		1.699,50 €	1.699,50 €
b6.1)	di cui quota Regione Lombardia 89%		1.512,56 €	1.512,56 €
b6.2)	di cui quota Comune di Curtatone 11%		186,95 €	186,95 €
Totale somme a disposizione		44.000,00 €	45.545,00 €	45.545,00 €
Totale intervento		150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

PRECISATO che l'affidamento dei lavori di cui all'appalto principale è avvenuto in esito ad una procedura competitiva;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e del regolamento comunale recante le norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione di G.C. n. 214 del 11/10/2017, è riconosciuta ed una quota incentivante lorda complessiva per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pari ad **€ 1.102,40** ed ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, e del regolamento comunale la quota incentivante lorda complessiva destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, pari ad **€ 424,00**, per un totale di **€ 1.526,40**:

VISTA la determinazione n. 875 del 29/12/2022 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016" con la quale si disponeva:

1. **di impegnare** ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e del regolamento comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione di G.C. n. 214 del 11/10/2017, la quota incentivante lorda complessiva per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pari ad **€ 1.102,40** ed ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, e del regolamento comunale la quota incentivante lorda complessiva destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, pari ad **€ 424,00**, per un totale di **€ 1.526,40** come da prospetto seguente:

IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	Distribuzione 80% comma 3 come da Regolamento (Capo II - Art.5 - co.1)
---------	---------	---------	---------	--



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

APPALTO	INCENTIVO (Art.113 co.2)	INCENTIVO (Art.113 co.3)	INCENTIVO DA IMPEGNARE (Art. 113 co.4)	a) 5%	b) 10%	c) 7,5%	d) 7,5%	e) 5%	f) 25%	g) 5%	h) 20%	i) 5%	j) 5%	
106.000,00 €	2.120,00 €	1.696,00 €	424,00 €	84,80 €	169,60 €	127,20 €	127,20 €	84,80 €	424,00 €	84,80 €				
	IMPORTO INCENTIVO DA IMPEGNARE co.3 per le prestazioni effettivamente effettuate			Fasi da espletare da parte del personale dipendente (Capo II - Art.5 - c.1)										
	1.102,40 €													
UTC	763,20 €	I rata aggiudicazione		84,80 €	169,60 €	127,20 €			212,00 €	42,40 €				
	339,20 €	II rata collaudo						84,80 €	212,00 €	42,40 €				
1.102,40 €		Totale TC												

- **€ 1.102,40** (763,20+339,20) da impegnare a favore del personale interno,
 - **€ 424,00** ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, e del regolamento comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione di G.C. n. 214 del 11/10/2017, la quota incentivante lorda complessiva destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
2. **Di liquidare** all'Ufficio Tecnico l'importo di **€ 763,20** per le prestazioni già effettuate (a)+b)+c)+d)+f)/2+g/2) evidenziate in tabella nelle specifiche fasi, al personale interno coinvolto con la seguente suddivisione:
- Ing. Giovanni Trombani € 331,60
 - Ing. Anna Rita Dall'Olio € 331,60
 - Arch. Giulia Elisse € 100,00
 - Totale € 763,20

RITENUTO ora di procedere con la liquidazione del saldo del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, per la somma complessiva di € 339,20, con la seguente ripartizione:

- Ing. Giovanni Trombani € 169,60
- Arch. Giulia Elisse € 169,60
- Totale € 339,20

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012 e di non versare nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;

VISTO il codice unico di progetto CUP n. H61B21000140002;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 in data 17/07/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2025;
- la delibera di Consiglio comunale n. 32 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024-2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200)";
- la delibera di Giunta comunale n. 237 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 54 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200)";
- la delibera di Giunta comunale n. 238 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/11/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la delibera di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G) - anni 2024-2026;

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 18 del 28.12.2023 – Prot. n. 0037876/2023 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

D E T E R M I N A

1. **Di Richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di Liquidare** il saldo del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, relativamente

Pagina 14 di 16 - Det. N. 62 del 29/01/2024

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

all'Intervento 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H61B21000140002" per la somma complessiva di € 339,20, con la seguente ripartizione:

- Ing. Giovanni Trombani € 169,60
- Arch. Giulia Elisse € 169,60
- Totale € 339,20

3. **Di Dare Atto** che la spesa di € 339,20 trova copertura finanziaria sul bilancio pluriennale 2024-2026 esercizio 2024 come segue:

Mis.	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art
10	05	2	0 2	0281157

4. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line.
5. **Di dare atto che** l'esigibilità del credito avverrà entro il 31.12.2024.
6. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.
7. **DI DARE ATTO** dell'assenza in capo al responsabile del procedimento di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 42 del Codice dei contratti, e l'insussistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 62 DEL 29/01/2024

OGGETTO: BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI" (D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 N. 248) - INTERVENTO 3) "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H61B21000140002. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)