



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 662 DEL 18/09/2024

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO LA SCUOLA
DELL'INFANZIA "G. BIFFI" IN FRAZIONE EREMO**

CUP: H62B23003610004 CIG: B19F3B2EA4

**APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL
RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.143 del 26/06/2023 ad oggetto "variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 1 e 4 del d.lgs. 267/2000) e contestuale variazione peg" l'Amministrazione ha stanziato le risorse per poter procedere con lo studio di una progettazione di manutenzione del plesso dell'infanzia di Eremo;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.901 del 06.12.2023 è stato affidato l'incarico professionale all'Arch. Carlo Crotti, P.I. 01457440202, per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione delle opere di manutenzione straordinaria presso la scuola dell'Infanzia "G. Biffi" in frazione Eremo;
- con D.G.C. n.58 del 06/04/2024 è stato approvato il progetto Esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Arch. Carlo Crotti, acquisito al protocollo comunale al N. 10019 in data 04.04.2023, per una spesa complessiva di € 450.000,00 di cui € 345.993,30 per lavori a base d'asta ed € 104.006,70 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale
- con atto n.307 del 11/05/2024 si è costituita determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000, determinando di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo sopra citato e di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica di cui all'art. 50 del D. Lgs. 30/2013, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma ,1 del medesimo Decreto;

Pagina 1 di 10 - Det. N. **662** del **18/09/2024**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- in data 10 aprile 2024 è stato pubblicato l'Avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione n.5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs 36/2023, per opere di ristrutturazione presso la scuola dell'infanzia "G. Biffi" in frazione Eremo di Curtatone (MN), mediante la piattaforma telematica messa a disposizione dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., in sigla A.R.I.A., della Regione Lombardia, denominata "Sintel";
- nell'Avviso avente Prot. 10694/2024 all'art. 5 "modalità di selezione dei concorrenti", si prevedeva che, qualora alla data di scadenza delle domande fosse pervenuto un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque, si sarebbe proceduto alla selezione dei soggetti da invitare, mediante sorteggio eseperto sulla piattaforma telematica Sintel;
- con verbale di sorteggio avente prot. 14064 del 07 maggio 2024 sono stati individuati n.5 operatori idonei qualificati per essere invitati alla procedura negoziata;
- la procedura di gara negoziata si è svolta in modalità interamente telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, procedura Id 183514020, con termine di presentazione delle offerte il giorno giovedì 23 maggio 2024 alle ore 23:00;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.362 del 03/06/2024 di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs 36/2023, della procedura di gara di cui sopra in favore della ditta New Alb S.a.s. di Perhati Krenar & C., con sede legale in Via Lago Figoi 31 – 16161 Genova C. Fiscale e P.Iva 02518280991, con sconto offerto del 14,897% sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 330.902,10, determinando in € 281.607,61 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.091,20, così per complessivi € 296.698,81, oltre IVA del 10% di € 29.669,88, ed un totale lordo di € 326.368,696., così come riportato nel quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 330.902,10
- Ribasso d'asta di gara (14,897%)	-€ 49.294,49
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 15.091,20
Sommano lavori a base d'asta :	€ 296.698,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per indagini e prelievi sui materiali (rilievi, accertamenti, diagnostiche, materiche, ecc.)	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 2.000,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) compresi di Iva	€ 21.426,98
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA compresa)	€ -
B7) Incentivi alle funzioni tecniche	
B7.1) di cui all'art.45 comma 3 D.Lgv 36/2023: 80% fondo interno	€ 5.535,89
B7.2) di cui all'art.45 comma 3 D.Lgv 36/2023: 20% destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7	€ 1.383,97
B8) Spese tecniche per Progettazione, CSP, CSE, Direzione Lavori	€ 21.757,07
B9) Spese per diritti di segreteria e contributo autorità di vigilanza	€ 550,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ 5.700,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B8, B10 e B13)	€ 1.098,28
B15) Varie ed arrotondamenti	€ 2.650,00
B16) Economie derivanti da ribasso di gara	€ 54.223,93
B16) IVA 10% (su voce A)	€ 29.669,88
B17) IVA 22% (su voce B2, B3, B8, B10, B12, B13, B14)	€ 7.305,18
Totale Somme a disposizione	€ 153.301,19
TOTALE QUADRO ECONOMICO	
	€ 450.000,00

Dato atto che:

- con verbale avente prot.18260/2024, in data 10/06/2024 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 3 comma 8, allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il 31 agosto 2024 (durata lavori stabilita in giorni 82 (ottantadue) naturali e consecutivi all'art. 14 del Capitolato).
- con Protocollo N.0019590/2024 del 24/06/2024 è stato stipulato il contratto sotto forma di scrittura privata "PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. BIFFI IN FRAZIONE EREMO CUP H62B23003610004 _ CIG B19F3B2EA4", ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- con Determinazione dirigenziale n.419 del 17/06/2024 è stato autorizzato l'affidamento in subappalto dell'esecuzione delle opere edili categoria OG-1, all'Impresa Cons Team S.r.l con sede legale a Genova via Lago Figoi n 31 Codice Fiscale/Partita IVA 02862050990 per un importo imponibile complessivo di € 38.000,00 Iva esclusa;
- con Verbale della DL n. 1 del giorno 19/06/2024 sono stati sospesi i lavori dal 18/06/2024 al 30/06/2024 con ripresa parziale delle attività di cantiere a far data dal 01/07/2024; i 13 giorni di sospensione costituiranno proroga temporale sulla fine dei lavori stessi, che rispetto ai termini contrattuali (dal 31/08/2024) diviene il 13/09/2024 (verbale di ripresa lavori avente Protocollo N.0020207/2024 del 01/07/2024).
- con Determinazione dirigenziale n.561 del 03/08/2024 è stato autorizzato l'affidamento in subappalto dell'esecuzione delle opere di rifacimento dell'impianto condizionamento, riscaldamento e clima categoria OS-3, all'Impresa Genera Impianti S.r.l. con sede legale a Genova (GE) via Sestri 16/2 cap. 16154 Codice Fiscale/Partita IVA 02712390992, per un importo complessivo pari a € 9.500,00 imponibile di cui € 900,00 oneri per la sicurezza , Iva esclusa;
- con Determinazione dirigenziale n.563 del 03/08/2024 è stato autorizzato l'affidamento in subappalto delle opere di rifacimento dell'impianto elettrico interno categoria OS-30, all'Impresa individuale Otti Impianti di Perhati Mustafa con sede in Genova (GE) Via Geminiano 14a/16 C.A.P 16162, C.F. PRHMTF84D18Z1000, P. IVA 02595730991, per un importo complessivo pari a € 12.000,00, Iva esclusa;

Riscontrato che con determinazione del Responsabile del Servizio n.478 del 09/07/2024 è stata approvata la richiesta di erogazione dell'anticipazione sul prezzo, art. 14 del D.lgs.36/2023 e s.m.i., pari al 20% dell'importo contrattuale, inoltrata dalla ditta appaltatrice con domanda pervenuta con Protocollo N.0018512/2024 del 13/06/2024, per una spesa di 59.339,76 € oltre Iva ai sensi di legge per 5.933,98 €, per un totale di 65.273,74 € (fattura n.33/001 del 08/07/2024);

Visto che il Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Carlo crotti, ha redatto gli atti relativi al **1° stato di avanzamento lavori** eseguiti a tutto il 14.08.2024 (Libretto delle Misure, Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità e Stato d'avanzamento lavori), sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L. ed acquisiti in data 19.08.2024– Prot. N. 24985, che ammonta ad un importo imponibile netto complessivo degli oneri per la sicurezza di **€ 118.963,69**

Considerato che ai sensi del Codice Appalti e del contratto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti pertanto la ditta appaltatrice New Alb S.a.s. di Perhati Krenar & C. ha trasmesso, con nota pervenuta in data 27.08.2024 – Prot. N. 25735, proposta motivata di pagamento a favore dei subappaltatori e relative fatture emessa nei confronti dell'impresa appaltatrice medesima, allegati al presente atto, come di seguito specificato:

Pagina 4 di 10 - Det. N. **662** del **18/09/2024**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- un importo di € 10.000 Iva esclusa, a favore del subappaltatore **Cons Team S.r.l** con sede legale a Genova via Lago Figoi n 31 cap.16154; P.IVA 02862050990, e la relativa fattura N. 10 del 22.08.24
- un importo di € 9.500 Iva esclusa, a favore del subappaltatore **Genera Impianti S.r.l.** Con sede legale a Genova via Sestri 16/2 cap.16154; P.Iva 02712390992, e la relativa fattura N. 68 del 26.08.24
- un importo di € 12.000 Iva esclusa, a favore del subappaltatore **Otti Impianti di Perhati Mustafa** con sede in Genova Via Geminiano 14a/16 C.A.P 16162; P. Iva 02595730991, e la relativa fattura N. 70 del 22.08.24

Visti:

- il certificato di pagamento della rata N. 1, sottoscritto digitalmente dal R.U.P. dell'opera, Ing. Giovanni Trombani, pari ad € 94.576,13, oltre all'IVA del 10% di € 9.457,61, e quindi per complessivi € 104.033,75;
- l'allegato al Certificato di Pagamento N. 1 per il pagamento diretto dei subappaltatori, dal quale emerge la seguente suddivisione dell'importo totale del certificato:

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	New Alb S.a.s. di Perhati Krenar & C. con sede a Genova Via Lago Figoi 31, cap.16161. P.I.V.A. n. IT02518280991	€ 63.076,13
2	Impresa Subappaltatrice	Cons Team S.r.l sede legale a Genova via Lago Figoi n 31 cap.16154; P.IVA 02862050990	€ 10.000,00
3	Impresa Subappaltatrice	Genera Impianti S.r.l. sede legale a Genova via Sestri 16/2 cap.16154; P.Iva 02712390992	€ 9.500,00
4	Impresa Subappaltatrice	Otti Impianti di Perhati Mustafa con sede in Genova Via Geminiano 14a/16 C.A.P 16162; P. Iva 02595730991	€ 12.000,00
IVA del 10% sul totale			€ 9.457,61

Dato atto che la stazione appaltante ha acquisito, tramite procedura telematica, i D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002, relativi sia all'impresa appaltatrice (Protocollo INPS_42385934 con validità fino al 07/01/2025) sia ai subappaltatori.

Ritenuto pertanto che sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori e liquidare il relativo certificato di pagamento n. 1.

Verificato altresì che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile di P.O. elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti approvato dall'Amministrazione comunale

Pagina 5 di 10 - Det. N. **662** del **18/09/2024**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 in data 17/07/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2025 ;
- la delibera di Consiglio comunale n. 32 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024-2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ";
- la delibera di Giunta comunale n. 237 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:"Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 54 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ";
- la delibera di Giunta comunale n. 238 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: " Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)"
- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la delibera di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:"Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G) - anni 2024-2026
- la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 12/02/2024, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:"Modifica piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026 a seguito revisione struttura organizzativa";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/02/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000);
- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 29/02/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026";
- la delibera di consiglio Comunale n.11 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 61 del 15/04/2024 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 1 e comma 4, del D.Lgs 267/2000 e contestuale variazione del PEG";
- la delibera di consiglio comunale n. 12 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n 267/2000";



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000);
- la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026";
- a delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 01/07/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000);
- la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 01/07/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026"
- delibera di consiglio comunale n. 24 del 29/07/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024/2026 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000"
- delibera di Giunta comunale n. 133 del 29/07/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026";
- delibera di giunta comunale n. 137 del 05/08/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 1 e 4 del D.Lgs 267/2000) e contestuale variazione PEG"

Visti:

- il Decreto Sindacale N. 18 del 28.12.2023 – Prot. N. 0037876/2023 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. Art. 107 e 109 del D.L.VO N. 267 del 18 agosto 2000;
- Il Regolamento comunale vigente per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al sopracitato D.L.vo 36/2023 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. **Di approvare** il 1° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 14,08,2024 relativamente all'opera pubblica avente ad oggetto: "opere di ristrutturazione presso la scuola dell'infanzia "G. Biffi" in



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

frazione Eremo di Curtatone (MN)”, che ammonta ad un importo imponibile netto comprensivo degli oneri per la sicurezza di **€. 118.963,69**, ed il relativo certificato di pagamento pari ad **€. 94.576,13**, oltre all’IVA del 10% di €. 9.457,61, e quindi per complessivi **€.104.033,75**;

3. Di **liquidare** il certificato di pagamento N. 1 secondo la seguente suddivisione tra appaltatore e subappaltatore:

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	New Alb S.a.s. di Perhati Krenar & C. con sede a Genova Via Lago Figoi 31, cap.16161. P.I.V.A. n. IT02518280991	€ 63.076,13
2	Impresa Subappaltatrice	Cons Team S.r.l sede legale a Genova via Lago Figoi n 31 cap.16154; P.IVA 02862050990	€ 10.000,00
3	Impresa Subappaltatrice	Genera Impianti S.r.l. sede legale a Genova via Sestri 16/2 cap.16154; P.Iva 02712390992	€ 9.500,00
4	Impresa Subappaltatrice	Otti Impianti di Perhati Mustafa con sede in Genova Via Geminiano 14a/16 C.A.P 16162; P. Iva 02595730991	€ 12.000,00
IVA del 10% sul totale			€ 9.457,61

come indicato nell'allegato al Certificato di Pagamento N.1.

4. Di **dare atto che** la somma di complessivi **€.104.033,75** è stata già impegnata con la Determinazione N. 362 del 03.06.2024 (Impegno di spesa 849/2024) e trova copertura finanziaria nel Bilancio in corso al capitolo: Mis 4 Prg 2 Tit 2 Mac 2 Capitolo/Art. **02451/17**

5. Di **trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

6. Di **dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line.

Allegati:

- Libretto delle misure S.a.l. n. 1;
- Registro di Contabilità S.a.l. n. 1;
- Sommario Registro di Contabilità S.a.l. n. 1;
- Stato d’Avanzamento dei lavori n. 1;
- Proposta motivata pagamento subappaltatori
- Certificato di Pagamento n. 1;

Pagina 8 di 10 - Det. N. **662** del **18/09/2024**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- Allegato al Certificato di Pagamento per il pagamento del subappaltatore;
- Fatture messe dai subappaltatori;
- Tracciabilità flussi finanziari subappaltatore.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 662 DEL 18/09/2024

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. BIFFI" IN FRAZIONE EREMO

CUP: H62B23003610004 CIG: B19F3B2EA4

APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)