



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 775 DEL 05/11/2020

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: “REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA G. ARESI E VIA F. PARRI IN LOCALITA' SAN SILVESTRO DI CURTATONE (MN)” - CUP: H61B20000050002 - CIG: 8374256EA7 APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE E VARIAZIONI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3075 Seduta del 20/04/2020 è stata approvata una proposta di progetto di legge recante “Interventi per la ripresa economica” al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che prevede all’articolo 1 “Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale” attraverso lo stanziamento di risorse economiche destinate agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
 1. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
 2. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- il progetto di Legge è stato convertito in Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” pubblicata sul BURL n. 19, supplemento del 04 Maggio 2020, approvando le misure eccezionali per un valore complessivo di 3 miliardi di euro, per gli interventi rivolti alla ripresa economica del sistema lombardo;
- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3113 seduta del 05/05/2020 sono state introdotte le misure/modalità per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale, di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9.
- secondo i disposti di cui al comma 6 dell’articolo 1 della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9:
 1. il Comune di Curtatone, sulla base del numero di abitanti, risulta beneficiario di un importo complessivo pari ad € 500.000,00;
 2. il contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
 3. l’esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo.
- con Delibera di C.C. N. 12 del 09/05/2020 è stata approvata la Variante N. 1 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 che prevede all’interno dell’elenco annuale 2020 i lavori di “**REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI**” per un importo complessivo di € 150.000,00;

Pagina 1 di 13 - Det. N. 775 del 05/11/2020

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Curtatone”



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 338 del 11/06/2020 è stato affidato l'incarico professionale a **POLARIS - Studio Associato**, avente sede in via Pietro Verri, 33 - Mantova (MN) per la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione per l'opera pubblica di "REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI";
- con Deliberazione di G.C. N. 120 del 16/07/2020 è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI" redatto dall'Ing. Luciano Corradini di POLARIS - Studio Associato, per un importo complessivo di € **150.000,00** di cui € **105.000,00** per lavori a base d'asta ed € **45.000,00** come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, suddiviso come dal quadro economico sotto riportato:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO

A) LAVORI DA APPALTARE	€ 105.000,00
così suddivisi:	
A1) LAVORI A BASE D'ASTA	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 102.000,00
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.000,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 105.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ 250,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 3.250,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 7.875,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A)	€ -
B7.2.1) Quota riferita al personale tecnico (80%)	€ 1.680,00
B7.2.2) Quota riferita all'innovazione (20%)	€ 420,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	€ 10.717,66
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 1.500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 500,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 500,00
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 1.000,00
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ 1.500,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8, B10, B11 e B13)	€ 538,71
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 422,23
Sommano per somme a disposizione:	€ 30.153,60
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 10.500,00
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 1.265,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 3.081,40
Sommano:	€ 14.846,40
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO	€ 150.000,00

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 473 del 30.07.2020 è/sono stato/i:
- 1. **Approvato**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016, il Report SINTEL della procedura di aggiudicazione relativamente all'affidamento diretto, previa richiesta di 5 preventivi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI”;
2. **Aggiudicati** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di “REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI”, in favore della ditta **EDIL MOAF S.r.l.**, con sede in Via Sant'Antonio Abate, 65 – Gricignano di Aversa (CE) con sconto offerto del **19,38%** sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 102.000,00, determinando in € 82.232,40 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.000,00, per un importo complessivo imponibile di **€ 85.232,40**, oltre IVA del 10% di € 8.523,24, ed un totale lordo di € 93.755,64;
 3. **Dato atto che**, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, è in corso di svolgimento;
 4. **Dato atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
 5. **Demandato** pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario.
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 527 del 18.08.2020 è stato dato atto, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI”, disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 473 del 30.07.2020, impegnando in favore della ditta **EDIL MOAF S.r.l.**, con sede in Via Sant'Antonio Abate, 65 – Gricignano di Aversa (CE), un importo complessivo imponibile di **€ 85.232,40**, oltre IVA del 10% di € 8.523,24, ed un totale lordo di € 93.755,64; conseguentemente il quadro economico è stato così rimodulato:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

	PROGETTO	POST-GARA
A) LAVORI DA APPALTARE	€ 105.000,00	
così suddivisi:		
A1) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 102.000,00	€ 82.232,40
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 105.000,00	€ 85.232,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ 250,00	€ 250,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 3.250,00	€ 3.250,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 7.875,00	€ 7.875,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -	€ -
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ -	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A)	€ -	€ -
B7.2.1) Quota riferita al personale tecnico (80%)	€ 1.680,00	€ 1.680,00
B7.2.2) Quota riferita all'innovazione (20%)	€ 420,00	€ 420,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	€ 10.717,66	€ 10.717,66
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 500,00	€ 500,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 500,00	€ 500,00
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8, B10, B11 e B13)	€ 538,71	€ 538,71
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 422,23	€ 422,23
B16) Economie derivanti da ribasso d'asta	€ -	€ 21.744,36
Sommano per somme a disposizione:	€ 30.153,60	€ 51.897,96
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO		
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 10.500,00	€ 8.523,24
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 1.265,00	€ 1.265,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 3.081,40	€ 3.081,40
Sommano:	€ 14.846,40	€ 12.869,64
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO	€ 150.000,00	€ 150.000,00

- In data **07.09.2020** è stata effettuata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - Art. 5 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 e s.m.i.;
- In data **16.09.2020 – REP. N. 8819** è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra stazione appaltante ed impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, registrato a Mantova in data 17/09/2020 al N. 990;
- Con determinazione N. 683 del 06.10.2020 la ditta EDIL MOAF S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **I.P.S. S.r.l.** con sede in Via P. Nenni, 6B – Mantova (MN), i lavori relativi alla realizzazione di impianti di illuminazione pubblica, riconducibili alla categoria SOA OG11, per un importo complessivo presunto del subappalto di **€ 10.724,20**.
- Con determinazione N. 706 del 20.10.2020 è stato approvato il **1° Stato di Avanzamento dei lavori**, esposto



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 30.965,45, e liquidato il relativo certificato di pagamento pari ad €. **30.810,62**, oltre all'IVA del 10% di €. 3.081,06, e quindi per complessivi €. **33.891,68**.

- Con determinazione N. 764 del 02.11.2020 la ditta EDIL MOAF S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **GOVONI SEGNALETICA S.r.l.** con sede in Via Don Giuseppe Dossetti, 9 – Palidano di Gonzaga (MN), i lavori fornitura e posa della segnaletica verticale e orizzontale, per un importo complessivo presunto del subappalto di € **2.261,00**.

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento, Prot. N. 25627 del 30.10.2020, con la quale si dà mandato alla Direzione Lavori di predisporre le “modifiche contrattuali” intese come lavori supplementari all’opera in oggetto, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai seguenti interventi, elencati in ordine di priorità:

1. Ampliamento della superficie oggetto di rifacimento del tappeto d’usura per tutta la carreggiata:
 - nel tratto di Via Gementi ricompreso tra le intersezioni di Via Aresi e Via Parri;
 - delle corsie di canalizzazione dell’intersezione tra Via Parri e Via Gementi;
 - nel tratto di Via Ferruccio Parri fino al limite d’intervento previsto nel Progetto Esecutivo;
2. Realizzazione di segnaletica orizzontale nel tratto di cui sopra;
3. Applicazione di bande sonore di rallentamento ad effetto acustico funzionali all’attraversamento pedonale riconfigurato in Via F. Parri;
4. Raccordo dei passi carrai di Via Gementi nel tratto di cui al punto 1 (civici 71, 73, 75) mediante realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
5. Estensione della superficie oggetto di rifacimento del tappeto d’usura nel quartiere interno partendo dal limite di intervento del Progetto Esecutivo proseguendo in Via Bianchi per la superficie massima possibile, in funzione delle risorse economiche residue.

CONSIDERATO CHE sulla scorta delle nuove esigenze riscontrate nel corso dei lavori nonché delle disposizioni impartite dal R.U.P. Ing. Giovanni Trombani, il progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Luciano Corradini di POLARIS Studio Associato, in data 04.11.2020 – Prot. n. 26064 ha presentato la documentazione tecnica riguardante le “Modifiche contrattuali e variazioni” delle opere in oggetto, redatta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito elencata:

- a) Relazione Tecnica;
- b) All. 1 - Verbali di concordamento nuovi prezzi;
- c) All. 2 - Atto di sottomissione;
- d) All. 3 - Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali;
- e) Elaborati grafici (tavola 4.1).

DATO ATTO CHE:

- come risulta dalla documentazione di cui sopra le modifiche e variazioni al contratto comportano un aumento di spesa, rispetto al contratto originario, di € 33.787,08 per lavori a misura, al netto del ribasso d'asta, oltre € 750,00 di maggior oneri per la sicurezza, per un totale di € 34.537,08, pari ad un complessivo incremento percentuale del 40,52%.
- il nuovo quadro economico di spesa, a seguito delle modifiche contrattuali e variazioni, è il seguente:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

VARIANTE

A) LAVORI DA APPALTARE	€ 105.000,00
così suddivisi:	
A1) LAVORI A BASE D'ASTA	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 116.019,48
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.750,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 119.769,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 1.000,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A)	€ -
B7.2.1) Quota riferita al personale tecnico (80%)	€ 1.092,00
B7.2.2) Quota riferita all'innovazione (20%)	€ 420,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	€ 12.217,66
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8, B10, B11 e B13)	€ 488,71
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 19,80
B16) Economie derivanti da ribasso d'asta	€ -
Sommano per somme a disposizione:	€ 15.238,17
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 11.976,95
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9)	€ 220,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 2.795,40
Sommano:	€ 14.992,35
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150.000,00

- sulla base di quanto esposto dal quadro economico di cui sopra l'importo delle spese tecniche integrative per la progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza relativamente alle modifiche e variazioni, da impegnare a favore dello Studio associato Polaris di Mantova, ammonta ad € 1.500,00, oltre CNPAIA del 4%



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

di € 60,00 ed IVA di € 343,20, per complessivi € 1.903,20.

APPURATO CHE:

- Le “modifiche e variazioni contrattuali” sopraccitate sono da intendersi come lavori supplementari all’opera in oggetto ai sensi del comma 1, lettera b) dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; trovano legittimazione in quanto un cambiamento del contraente iniziale risulterebbe:
 - non conveniente sotto il profilo economico per l’amministrazione comunale, non potendo applicare in sede di un’eventuale nuova procedura di affidamento i prezzi unitari ottenuti dal ribasso d’asta dell’impresa appaltatrice e soprattutto non avendo la garanzia di poter ottenere il prezzo fortemente competitivo offerto dalla stessa;
 - tecnicamente inappropriato e con costi aggiuntivi ingiustificati, soprattutto per la sicurezza, dovendo allestire un nuovo cantiere stradale, quando invece con il contraente iniziale rappresenterebbe la normale continuazione del cantiere mobile esistente;
 - rischioso sotto il profilo burocratico ed amministrativo, per l’ottenimento del contributo complessivo, essendo gli importi del quadro economico legati ad una particolare rendicontazione, così come prevista dal Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145.
- L’incremento percentuale del 40,52% dovuto sostanzialmente alle opere supplementari è comunque inferiore al 50% dell’importo contrattuale e pertanto conforme ai disposti dell’art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
- il ribasso d’asta viene utilizzato per l’esecuzione di lavori pertinenti e comunque riguardanti il progetto iniziale e non per lavori straordinari completamente differenti, pertanto in tale fattispecie si ritiene logico ed economicamente vantaggioso per l’amministrazione comunale, nell’ambito delle facoltà concesse dal Codice degli Appalti, procedere con l’utilizzo delle risorse in corso d’opera e non successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ritenendo le stesse parti integranti del contributo complessivo di € 150.000,00 dell’opera in oggetto.
- il ribasso d’asta contrattuale e le economie inserite nel quadro complessivo dell’opera possono essere utilizzate nell’ambito dei contributi di cui alla L.R. 9/2020 e DGR 3113 DEL 5/5/2020 per l’estensione/completamento del singolo progetto, ai sensi di quanto chiarito nelle FAQ del 15.05.2020 pubblicate nella sezione dedicata del portale informatico di Regione Lombardia.

PRECISATO che le somme derivanti dall’approvazione delle modifiche e variazioni al contratto pari a:

- € 34.537,08, Oltre Iva del 10% di € 3.453,71, per complessivi € 37.990,79 per i lavori;
- € 1.500,00, oltre CNPAIA del 4% di € 60,00 ed IVA di € 343,20, per complessivi € 1.903,20 per le spese tecniche;

per complessivi lordi **€ 39.893,99**, trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell’opera con la seguente codifica al Bilancio 2020:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281152

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.

PRESO ATTO altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche

Pagina 8 di 13 - Det. N. 775 del 05/11/2020

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Curtatone”



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000.

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la delibera di Giunta comunale n. 128 del 20/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 28/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 9 del 18/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 10 del 18/01/2020 esecutiva, avente ad oggetto: " approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. 118/2011);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 32 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Anni 2020-2022" ;
- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000), e contestuale prelievo dal Fondo di Riserva (art. 166 del D.Lvo 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 59 del 31/03/2020 adottata ai sensi dell'art.175 comma 1 e comma 4, del d.lgs 267/2000, contestuale prelievo dal fondo di riserva (art. 166 del d.lvo 267/2000) e contestuale variazione PEG";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 09/05/2020, relativo alla "Modifica assegnazione dei mezzi finanziari di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2020 – 2022".
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022".
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000".
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 03/09/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.10.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:"Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/07/2020 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 1 e comma 4, del D.Lgs 267/2000 e contestuale variazione PEG";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.10.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:"Variazione

Pagina 9 di 13 - Det. N. 775 del 05/11/2020

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 03/09/2020 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 1 e comma 4, del D.Lgs 267/2000 e contestuale variazione PEG”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.10.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale nro 182 del 29/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Modifica al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022”;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2019 – Prot. n. 34067 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** le modifiche e variazioni al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b), relativamente ai lavori di “REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI”, composte degli elaborati richiamati in premessa, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, per un importo imponibile aggiuntivo di € 34.537,08, al netto del ribasso d'asta e comprensivo di ulteriori 750,00€ come oneri per la sicurezza, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice **EDIL MOAF S.r.l.**, con sede in Via Sant'Antonio Abate, 65 – Gricignano di Aversa (CE) passa da **€ 85.232,40** ad **€ 119.769,48**;
3. **Di approvare** l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, sottoscritti dal Rappresentante Legale dell'Impresa appaltatrice, dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dando mandato all'Ufficio Contratti per l'eventuale registrazione prevista dalla normativa vigente;
4. **Di dare atto che** sulla base di quanto dichiarato dal D.L. in fase di predisposizione delle modifiche e variazioni in oggetto, non è necessario prorogare il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 5 del contratto originario, che pertanto rimane quello del **06/12/2020**, indicato nel verbale di consegna lavori.
5. **Di approvare** il nuovo quadro economico dell'opera, così rimodulato:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

VARIANTE

A) LAVORI DA APPALTARE	€ 105.000,00
così suddivisi:	
A1) LAVORI A BASE D'ASTA	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 116.019,48
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.750,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 119.769,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 1.000,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A)	€ -
B7.2.1) Quota riferita al personale tecnico (80%)	€ 1.092,00
B7.2.2) Quota riferita all'innovazione (20%)	€ 420,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	€ 12.217,66
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8, B10, B11 e B13)	€ 488,71
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 19,80
B16) Economie derivanti da ribasso d'asta	€ -
Sommano per somme a disposizione:	€ 15.238,17
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 11.976,95
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9)	€ 220,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 2.795,40
Sommano:	€ 14.992,35
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150.000,00

6. **Di affidare** all'impresa appaltatrice **EDIL MOAF S.r.l.**, con sede in Via Sant'Antonio Abate, 65 – Gricignano di Aversa (CE) l'esecuzione delle modifiche e variazioni di cui al punto 2, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale dell'opera.

7. **Di impegnare** a favore dell'impresa appaltatrice **EDIL MOAF S.r.l.** l'importo imponibile di € 34.537,08, oltre



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Iva del 10% di € 3.453,71, per complessivi € **37.990,79**;

8. **Di impegnare** a favore di POLARIS Studio Associato di Mantova l'importo per le spese tecniche relative alla progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza relativamente alle modifiche e variazioni, per un importo imponibile di € 1.500,00, oltre CNPAIA del 4% di € 60,00 ed IVA di € 343,20, per complessivi € **1.903,20**;
9. **Di imputare** la spesa complessiva di cui al punto 7 e 8, pari ad € **39.893,99**, con la seguente codifica al Bilancio 2020:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281152

10. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Allegati come parti integranti e sostanziali: Elaborati progettuali delle modifiche e variazioni al contratto



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 775 DEL 05/11/2020

OGGETTO: “REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA G. ARESI E VIA F. PARRI IN LOCALITA' SAN SILVESTRO DI CURTATONE (MN)” - CUP: H61B20000050002 - CIG: 8374256EA7 APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE E VARIAZIONI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)